

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	02/05/2012	02/05/2012
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	03/05/2012	03/05/2012
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	03/05/2012	03/05/2012
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	04/05/2012	04/05/2012
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	07/05/2012	07/05/2012
Sostituzione dei serramenti della palestra e dei servizi igienici e spogliatoi						
Rimozione di serramenti esterni	1	E	11	15	08/05/2012	22/05/2012
Posa di serramenti esterni	1	E	18	24	23/05/2012	15/06/2012
Rimozione infissi						
Rimozione di serramenti interni	1	E	1	1	18/06/2012	18/06/2012
Rimozione apparecchiature idrauliche						
Rimozione di impianti	1	E	2	2	19/06/2012	20/06/2012
Demolizione tramezzi						
Demolizione di pareti divisorie	1	E	2	2	21/06/2012	22/06/2012
Formazione di nuovi tramezzi						
Realizzazione di divisori interni	1	E	2	2	25/06/2012	26/06/2012
Formazione di pavimenti e rivestimenti						
Posa di pavimenti per interni	1	E	4	6	27/06/2012	02/07/2012
Posa di rivestimenti interni	1	E	4	4	03/07/2012	06/07/2012
Posa apparecchiature idrauliche						
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	1	E	7	9	09/07/2012	17/07/2012
Ripristino intonaco pareti interne e tinte.						
Rimozione di intonaci interni	1	E	3	3	18/07/2012	20/07/2012
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	2	2	23/07/2012	24/07/2012
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	4	6	25/07/2012	30/07/2012
Chiusura del Cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	31/07/2012	31/07/2012

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Maggio 2012				Giugno 2012				Luglio 2012				Agosto 2012				
		30/04	07/05	14/05	21/05	28/05	04/06	11/06	18/06	25/06	02/07	09/07	16/07	23/07	30/07	06/08	13/08	20/08
Area cantiere	4 g	▶																
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1 0																
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1 0																
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche	1 g	Z1 0																
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1 0																
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali	1 g	Z1 0																
Sostituzione dei serramenti della palestra e dei servizi igienici	29 g	▶																
Rimozione di serramenti esterni	11 g	Z1 11																
Posa di serramenti esterni	18 g	Z1 18																
Rimozione infissi	1 g																	
Rimozione di serramenti interni	1 g																	Z1 0
Rimozione apparecchiature idrauliche	2 g																	
Rimozione di impianti	2 g																	Z1 2
Demolizione tramezzi	2 g																	
Demolizione di pareti divisorie	2 g																	Z1 2
Formazione di nuovi tramezzi	2 g																	
Realizzazione di divisori interni	2 g																	Z1 2
Formazione di pavimenti e rivestimenti	8 g																	
Posa di pavimenti per interni	4 g																	Z1 4
Posa di rivestimenti interni	4 g																	Z1 4
Posa apparecchiature idrauliche	7 g																	
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	7 g																	Z1 7
Ripristino intonaco pareti interne e tinte.	9 g																	
Rimozione di intonaci interni	3 g																	Z1 6
Formazione intonaci interni (tradizionali)	2 g																	Z1 2
Tinteggiatura di superfici interne	4 g																	Z1 4
Chiusura del Cantiere	1 g																	
Smobilizzo del cantiere	1 g																	Z1 0
LEGENDA Zona:																		
Z1 = ZONA UNICA																		