

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	03/09/2012	03/09/2012
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	04/09/2012	04/09/2012
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	04/09/2012	04/09/2012
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	05/09/2012	05/09/2012
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	06/09/2012	06/09/2012
Sostituzione dei serramenti della palestra maschile-femminile.						
Rimozione di serramenti esterni	1	E	8	12	07/09/2012	18/09/2012
Posa di serramenti esterni	1	E	15	21	19/09/2012	09/10/2012
Sostituzione serramenti uscita di sicurezza lato scala di emergenza e serramenti ingresso principale						
Rimozione di serramenti esterni	1	E	10	14	10/10/2012	23/10/2012
Posa di serramenti esterni	1	E	20	29	24/10/2012	21/11/2012
Nuovi parapetti intercapedine cortile						
Rimozione di ringhiere e parapetti intercapedine cortile	1	E	3	5	22/11/2012	26/11/2012
Posa di ringhiere e parapetti intercapedine cortile	1	E	8	10	27/11/2012	06/12/2012
Sostituzione finestre aule del blocco di sinistra						
Rimozione di serramenti esterni	1	E	5	7	07/12/2012	13/12/2012
Posa di serramenti esterni	1	E	9	15	14/12/2012	28/12/2012
Sostituzione serramenti interni						
Rimozione di serramenti interni	1	E	3	5	07/09/2012	11/09/2012
Posa di serramenti interni	1	E	7	9	12/09/2012	20/09/2012
Rifacimento bagni palestra lato dx donne, realizzazione del nuovo wc adulti e ripristino dei box doccia non utilizzabili attualmente						
Rimozione di serramenti interni dei bagni della palestra	1	E	1	1	07/09/2012	07/09/2012
Rimozione delle vecchie apparecchiature igieniche	1	E	1	1	10/09/2012	10/09/2012
Rimozione di intonaci e rivestimenti interni	1	E	1	1	11/09/2012	11/09/2012
Taglio di muratura a tutto spessore per allargamento delle porte docce	1	E	1	1	12/09/2012	12/09/2012
Rimozione di pavimenti interni	1	E	1	1	13/09/2012	13/09/2012
Rimozione di massetto	1	E	1	1	14/09/2012	14/09/2012
Rimozione di impianti	1	E	1	1	17/09/2012	17/09/2012
Realizzazione di impianto idrico-sanitario	1	E	2	2	18/09/2012	19/09/2012
Formazione di massetto per pavimenti interni	1	E	1	1	20/09/2012	20/09/2012
Impermeabilizzazione della sottopavimentazione	1	E	1	1	21/09/2012	21/09/2012
Realizzazione delle nuove murature per la formazione del nuovo wc	1	E	2	2	24/09/2012	25/09/2012
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	2	2	26/09/2012	27/09/2012
Posa di rivestimenti interni	1	E	1	1	28/09/2012	28/09/2012
Posa di pavimenti per interni	1	E	1	1	01/10/2012	01/10/2012
Posa di serramenti interni dei bagni della palestra	1	E	2	2	02/10/2012	03/10/2012
Tinteggiatura delle superfici interne dei bagni	1	E	3	5	04/10/2012	08/10/2012

Tabella Analitica Gantt

Fornitura e posa degli apparecchi igienici (rubinetteria, vasi, vaschette di cacciata, ecc.)	1	E	2	2	09/10/2012	10/10/2012
Rifacimento bagni palestra lato sx maschi ripristino docce						
Rimozione di serramenti interni dei bagni della palestra	1	E	1	1	11/10/2012	11/10/2012
Rimozione delle vecchie apparecchiature igieniche	1	E	1	1	12/10/2012	12/10/2012
Rimozione di intonaci e rivestimenti interni	1	E	1	1	15/10/2012	15/10/2012
Taglio di muratura a tutto spessore per allargamento delle porte docce	1	E	1	1	16/10/2012	16/10/2012
Rimozione di pavimenti interni	1	E	1	1	17/10/2012	17/10/2012
Rimozione di massetto	1	E	1	1	18/10/2012	18/10/2012
Rimozione di impianti	1	E	1	1	19/10/2012	19/10/2012
Realizzazione di impianto idrico-sanitario	1	E	2	2	22/10/2012	23/10/2012
Formazione di massetto per pavimenti interni	1	E	1	1	24/10/2012	24/10/2012
Impermeabilizzazione della sottopavimentazione	1	E	1	1	25/10/2012	25/10/2012
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	2	4	26/10/2012	29/10/2012
Posa di rivestimenti interni	1	E	1	1	30/10/2012	30/10/2012
Posa di pavimenti per interni	1	E	1	1	31/10/2012	31/10/2012
Posa di serramenti interni dei bagni della palestra	1	E	2	4	02/11/2012	05/11/2012
Tinteggiatura delle superfici interne dei bagni	1	E	3	3	06/11/2012	08/11/2012
Fornitura e posa degli apparecchi igienici (rubinetteria, vasi, vaschette di cacciata, ecc.)	1	E	4	6	09/11/2012	14/11/2012
Smobilizzo del cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	31/12/2012	31/12/2012

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Agosto 2012			Settembre 2012				Ottobre 2012				Novembre 2012				Dicembre 2012		
		27/08	03/09	10/09	17/09	24/09	01/10	08/10	15/10	22/10	29/10	05/11	12/11	19/11	26/11	03/12	10/12	17/12	
Area cantiere	4 g																		
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g		Z1 0																
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g		Z1 0																
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche	1 g		Z1 0																
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g		Z1 0																
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali	1 g		Z1 0																
Sostituzione dei serramenti della palestra maschile-femminile.	23 g																		
Rimozione di serramenti esterni	8 g			Z1 8															
Posa di serramenti esterni	15 g				Z1 15														
Sostituzione serramenti uscita di sicurezza lato scala di emergenza	30 g																		
Rimozione di serramenti esterni	10 g						Z1 10												
Posa di serramenti esterni	20 g								Z1 20										
Nuovi parapetti intercapedine cortile	11 g																		
Rimozione di ringhiere e parapetti intercapedine cortile	3 g												Z1 8						
Posa di ringhiere e parapetti intercapedine cortile	8 g												Z1 8						
Sostituzione finestre aule del blocco di sinistra	14 g																		
Rimozione di serramenti esterni	5 g															Z1 5			
Posa di serramenti esterni	9 g															Z1 9			
Sostituzione serramenti interni	10 g																		
Rimozione di serramenti interni	3 g		Z1 3																
Posa di serramenti interni	7 g			Z1 7															
Rifacimento bagni palestra lato dx donne, realizzazione del nuc	24 g																		
Rimozione di serramenti interni dei bagni della palestra	1 g		Z1 0																
Rimozione delle vecchie apparecchiature igieniche	1 g		Z1 0																
Rimozione diintonaci e rivestimenti interni	1 g		Z1 0																
Taglio di muratura a tutto spessore per allargamento delle por	1 g		Z1 0																
Rimozione di pavimenti interni	1 g		Z1 0																
Rimozione di massetto	1 g		Z1 0																
Rimozione di impianti	1 g		Z1 0																
Realizzazione di impianto idrico-sanitario	2 g			Z1 2															
Formazione di massetto per pavimenti interni	1 g			Z1 0															
Impermeabilizzazione della sottopavimentazione	1 g			Z1 0															
Realizzazione delle nuove murature per la formazione del nuc	2 g				Z1 2														
Formazione intonaci interni (tradizionali)	2 g				Z1 2														
Posa di rivestimenti interni	1 g				Z1 0														
Posa di pavimenti per interni	1 g					Z1 0													
Posa di serramenti interni dei bagni della palestra	2 g					Z1 2													
Tinteggiatura delle superfici interne dei bagni	3 g					Z1 3													
Fornitura e posa degli apparecchi igienici (rubinetteria, vasi, v	2 g						Z1 2												
Rifacimento bagni palestra lato sx maschi ripristino docce	24 g																		
Rimozione di serramenti interni dei bagni della palestra	1 g							Z1 0											
Rimozione delle vecchie apparecchiature igieniche	1 g							Z1 0											
Rimozione diintonaci e rivestimenti interni	1 g							Z1 0											
Taglio di muratura a tutto spessore per allargamento delle por	1 g							Z1 0											
Rimozione di pavimenti interni	1 g							Z1 0											
Rimozione di massetto	1 g							Z1 0											
Rimozione di impianti	1 g							Z1 0											
Realizzazione di impianto idrico-sanitario	2 g								Z1 2										
Formazione di massetto per pavimenti interni	1 g								Z1 0										
Impermeabilizzazione della sottopavimentazione	1 g								Z1 0										
Formazione intonaci interni (tradizionali)	2 g								Z1 2										
Posa di rivestimenti interni	1 g								Z1 0										
Posa di pavimenti per interni	1 g								Z1 0										
Posa di serramenti interni dei bagni della palestra	2 g								Z1 2										
Tinteggiatura delle superfici interne dei bagni	3 g									Z1 3									
Fornitura e posa degli apparecchi igienici (rubinetteria, vasi, v	4 g										Z1 4								
Smobilizzo del cantiere	1 g																		
Smobilizzo del cantiere	1 g																		
LEGENDA Zona:																			
Z1 = ZONA UNICA																			

