

Nome attività	Durata	Apr 2012 - Giu 2012			Lug 2012 - Set 2012			Ott 20'
		Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott
<b>Area cantiere</b>	4 g							
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1						
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi	1 g	Z1						
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1						
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi	1 g	Z1						
<b>Sostituzione del cancello di ingresso</b>	9 g							
Rimozione del cancello esistente e delle zanche di ancoraggi	1 g	Z1						
Rimozione della pietra di ingresso per la realizzazione del nuc	1 g	Z1						
Taglio a sezione obbligata della pavimentazione per prepar	1 g	Z1						
Esecuzione delle tracce nei pilastri in muratura per incassare	1 g	Z1						
Realizzazione in laboratorio, trasporto e posa del telaio di rinf	1 g	Z1						
Fornitura e posa delle barre per cemento armato di completar	1 g	Z1						
Preparazione e getto del cls di completamento del telaio di rir	1 g	Z1						
Riposizionamento della lastra di pietra precedentemente rimo	1 g	Z1						
Realizzazione in laboratorio, trasporto e posa del nuovo canc	1 g	Z1						
Finitura del cancello (spazzolatura di pulizia, mano di antirugg	1 g	Z1						
<b>Rialzo della ringhiera scalabile rampa di accesso alla struttura</b>	25 g							
Rimozione della ringhiera esistente e delle zanche di ancorag	4 g	Z1	4					
Realizzazione in laboratorio, trasporto e posa della nuova ring	9 g	Z1	9					
Finitura delle ringhiere (spazzolatura di pulizia, mano di antiru	4 g	Z1	4					
Rimozione della pietra di ingresso per la realizzazione del nuc	1 g		Z1					
Taglio a sezione obbligata della pavimentazione per prepar	1 g		Z1					
Esecuzione delle tracce nei pilastri in muratura per incassare	1 g		Z1					
Realizzazione in laboratorio, trasporto e posa del telaio di rinf	1 g		Z1					
Fornitura e posa delle barre per cemento armato di completar	1 g		Z1					
Preparazione e getto del cls di completamento del telaio di rir	1 g		Z1					
Riposizionamento della lastra di pietra precedentemente rimo	1 g		Z1					
Realizzazione in laboratorio, trasporto e posa del nuovo canc	1 g		Z1					
Finitura del cancello (spazzolatura di pulizia, mano di antirugg	1 g		Z1					
<b>Ripristino intonaco muretto</b>	27 g							
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	7 g	Z1	7					
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	20 g	Z1	20					
<b>Allacciamento scarico wc alla nuova rete fognaria</b>	15 g							
Rimozione delle lastre disposte ad "opus incertum"	2 g		Z1	2				

Nome attività	Durata	Apr 2012 - Giu 2012			Lug 2012 - Set 2012			Ott 20'
		Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott
Rimozione di massetto per sottofondo	2 g			Z1 2				
Scavo per la posa del tubo di scarico	2 g			Z1 2				
Fornitura e posa della nuova tubazione in PVC	2 g			Z1 2				
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1 g			Z1 1				
Rinterro di scavo	2 g			Z1 2				
Formazione di massetto per esterni	2 g			Z1 2				
Fornitura e posa della pietra di luserna disposta ad "opus ince	2 g			Z1 2				
<b>Ripristino del cornicione lato cortile</b>	24 g							
Montaggio del ponteggio metallico fisso	5 g			Z1 5				
Rimozione di cls ammalorato dal cornicione lato cortile	3 g			Z1 3				
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	8 g			Z1 8				
Finitura del cornicione (applicazione fissativo e tinteggiatura)	3 g			Z1 3				
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	5 g			Z1 5				
<b>Sostituzione dei lavabi del wc del piano terra</b>	5 g							
Rimozione lavabi esistenti	1 g					Z1 1		
Rimozione di una fila di piastrelle per la realizzazione delle ge	1 g					Z1 1		
Realizzazione delle gambette in muratura di appoggio dei nuc	1 g					Z1 1		
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1 g					Z1 1		
Fornitura e posa delle piastrelle per rivestire le gambette	1 g					Z1 1		
Fornitura e posa dei nuovi lavabi	1 g					Z1 1		
<b>Sostituzione della porta a soffietto di accesso al wc del piano t</b>	1 g							
Rimozione della porta a soffietto esistente	1 g					Z1 1		
Fornitura e posa della nuova porta a soffietto	1 g					Z1 1		
<b>Rifacimento pavimentazione sconnessa del cortile</b>	45 g							
Rimozione delle lastre disposte ad "opus incertum"	8 g			Z1 8				
Rimozione di massetto per sottofondo	3 g			Z1 3				
Rimozione delle guaine impermeabili esistenti ammalorate co	4 g			Z1 4				
Lisciatura del fondo per successiva posa dello strato di imperi	4 g			Z1 4				
Impermeabilizzazione del fondo mediante membrane elastopl	4 g			Z1 4				
Spalmatura di vernice anti-umido	4 g			Z1 4				
Formazione di massetto per esterni	7 g			Z1 7				
Fornitura e posa della pietra di luserna disposta ad "opus ince	11 g					Z1 11		
<b>Smobilizzo del cantiere</b>	1 g							
Smobilizzo del cantiere	1 g					Z1 1		

