

ALLEGATO "A"

Comune di TORINO

Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BILANCIO 2011. AREA SUD
CIRCOSCRIZIONI 2 , 9 e 10.

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO

CANTIERE: "Elvira Pajetta" Via Isler 15, TORINO (TO)

TORINO, 04/04/2011

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(geometra LA MALFA Angelo)

Nome attività	Durata	Mese 1																									Mese 2												
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Apprestamenti di cantiere	79 g	[Gantt bar spanning from day 1 to day 38]																																					
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	Z1 [Bar from day 1 to day 3]																																					
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere e messa	1 g	Z1 [Bar from day 3 to day 4]																																					
Smobilizzo del cantiere	1 g																																						
Rifacimento servizi igienici e spogliatoi	75 g	[Gantt bar spanning from day 4 to day 38]																																					
Rimozione apparecchiature igieniche	1 g	Z1 [Bar from day 4 to day 5]																																					
Rimozione di infissi	1 g	Z1 [Bar from day 5 to day 6]																																					
Demolizione di tramezzi	3 g	Z1 [Bar from day 9 to day 12]																																					
Rimozione di rivestimenti interni	2 g	Z1 [Bar from day 7 to day 9]																																					
Rimozione di intonaci e rivestimenti interni	4 g	Z1 [Bar from day 14 to day 18]																																					
Rimozione di pavimenti interni	1 g	Z1 [Bar from day 18 to day 19]																																					
Rimozione di massetto	1 g	Z1 [Bar from day 21 to day 22]																																					
Rimozione di impianti	2 g	Z1 [Bar from day 22 to day 24]																																					
Realizzazione di divisori interni	5 g	Z1 [Bar from day 28 to day 33]																																					
Realizzazione di impianto idrico-sanitario	10 g	Z1 [Bar from day 28 to day 38]																																					
Esecuzione di intonaci	5 g																																						
Formazione di massetto per pavimenti interni	3 g																																						
Posa di pavimenti per interni	9 g																																						
Posa di rivestimenti interni	10 g																																						
Posa di serramenti interni	7 g																																						
Tinteggiatura di superfici interne	6 g																																						
Posa sanitari	5 g																																						
LEGENDA Zona:																																							
Z1 = ZONA UNICA																																							



