

ALLEGATO "A"

Comune di TORINO

Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA BILANCIO 2012
CIRCOSCRIZIONE 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO

CANTIERE: VIA LUGARO 6, TORINO (TO)

TORINO, 19/07/2012

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Responsabile Tecnico Pennazio Arch. Giovanni)

per presa visione
IL RESPONSABILE DEI LAVORI
DIRIGENTE DI SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
ARCH. ISABELLA QUINTO

Responsabile Tecnico Pennazio Arch. Giovanni
Via Bazzi, 4
10152 Torino (To)
0114426171 - 0114426177
giovanni.pennazio@comune.torino.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	25/06/2013	25/06/2013
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	26/06/2013	26/06/2013
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	27/06/2013	27/06/2013
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	28/06/2013	28/06/2013
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	01/07/2013	01/07/2013
Sostituzione delle ringhiere terrazzini						
Rimozione delle vecchie ringhiere	1	E	5	7	02/07/2013	08/07/2013
Posa delle nuove ringhiere	1	E	8	10	09/07/2013	18/07/2013
Verniciatura di ringhere esterne	1	E	2	4	19/07/2013	22/07/2013
Sostituzione parziale della cancellata						
Rimozione di cancellata metallica	1	E	4	4	23/07/2013	26/07/2013
Formazione di scavo per fondazione travi di collegamento e nuovi pilastri.	1	E	5	5	29/07/2013	02/08/2013
Preparazione e getto di calcestruzzo per fondazioni.	1	E	5	5	05/08/2013	09/08/2013
Provvista e posa di pilastri in acciaio e collegamento con la trave rovescia.	1	E	6	9	12/08/2013	20/08/2013
Posa di cancellata	1	E	4	6	21/08/2013	26/08/2013
Verniciatura di cancellata esterna	1	E	4	4	27/08/2013	30/08/2013
Fine cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	02/09/2013	03/09/2013

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Mese 1		Mese 2				
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	
Area di cantiere	5 g							
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1						
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche	1 g	Z1						
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1						
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi	1 g		Z1					
Sostituzione delle ringhiere terrazzini	15 g							
Rimozione delle vecchie ringhiere	5 g		Z1					
Posa delle nuove ringhiere	8 g			Z1				
Verniciatura di ringhiere esterne	2 g					Z1		
Sostituzione parziale della cancellata	28 g							
Rimozione di cancellata metallica	4 g						Z1	
Formazione di scavo per fondazione travi di collegamento e r	5 g							Z1
Preparazione e getto di calcestruzzo per fondazioni.	5 g							
Provvista e posa di pilastri in acciaio e collegamento con la tr	6 g							
Posa di cancellata	4 g							
Verniciatura di cancellata esterna	4 g							
Fine cantiere	2 g							
Smobilizzo del cantiere	2 g							
LEGENDA Zona:								
Z1 = ZONA UNICA								

