

ALLEGATO "A"

Comune di TORINO

Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA BILANCIO 2012
CIRCOSCRIZIONE 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO

CANTIERE: CORSO MARCONI 28, TORINO (TO)

TORINO, 19/07/2012

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Responsabile Tecnico Pennazio Arch. Giovanni)

per presa visione
IL RESPONSABILE DEI LAVORI
DIRIGENTE DI SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
ARCH. ISABELLA QUINTO

Responsabile Tecnico Pennazio Arch. Giovanni
Via Bazzi, 4
10152 Torino (To)
0114426171 - 0114426177
giovanni.pennazio@comune.torino.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	10/06/2013	10/06/2013
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	11/06/2013	11/06/2013
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	12/06/2013	12/06/2013
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	13/06/2013	13/06/2013
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	14/06/2013	14/06/2013
Riparazione e restauro persiane in legno						
Rimozione e successiva riparazione delle persiane in legno in laboratorio	1	E	20	26	17/06/2013	12/07/2013
Revisione elementi di ancoraggio persiane.	1	E	24	33	15/07/2013	16/08/2013
Applicazione di vernice protettiva	1	E	15	19	19/08/2013	06/09/2013
Posa delle persiane in legno riparate in laboratorio e non.	1	E	19	25	09/09/2013	03/10/2013
Fine cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	4	04/10/2013	07/10/2013

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Mese 1				Mese 2			
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5		
Area di cantiere	5 g								
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1							
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1							
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferi	1 g	Z1							
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1							
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi	1 g	Z1							
Riparazione e restauro persiane in legno	78 g								
Rimozione e successiva riparazione delle persiane in legno ir	20 g		Z1						
Revisione elementi di ancoraggio persiane.	24 g							Z1	
Applicazione di vernice protettiva	15 g								
Posa delle persiane in legno riparate in laboratorio e non.	19 g								
Fine cantiere	2 g								
Smobilizzo del cantiere	2 g								
LEGENDA Zona:									
Z1 = ZONA UNICA									

