



# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	16/01/2012	16/01/2012
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	17/01/2012	17/01/2012
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	17/01/2012	17/01/2012
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	18/01/2012	18/01/2012
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	19/01/2012	19/01/2012
Ripristino intonaco soffitti, pareti interne e tinte nelle aule						
Rimozione di intonaci interni	1	E	6	8	20/01/2012	27/01/2012
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	10	12	30/01/2012	10/02/2012
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	9	11	13/02/2012	23/02/2012
Sostituzione controsoffitti refettorio e sale igieniche						
Rimozione di controsoffittature	1	E	6	8	24/02/2012	02/03/2012
Realizzazione di controsoffitti	1	E	9	11	05/03/2012	15/03/2012
Chiusura del Cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	16/03/2012	16/03/2012

## LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Gennaio 2012			Febbraio 2012			Marzo 2012			Aprile 2012			Maggio 2					
		09/01	16/01	23/01	30/01	06/02	13/02	20/02	27/02	05/03	12/03	19/03	26/03	02/04	09/04	16/04	23/04	30/04	
<b>Area cantiere</b>	4 g	▼																	
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1																	
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1																	
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferici	1 g	Z1																	
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1																	
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzis	1 g	Z1																	
<b>Ripristino intonaco soffitti,pareti interne e tinte nelle aule</b>	25 g	▼																	
Rimozione di intonaci interni	6 g	Z1																	
Formazione intonaci interni (tradizionali)	10 g		Z1																
Tinteggiatura di superfici interne	9 g			Z1															
<b>Sostituzione controsoffitti refettorio e sale igieniche</b>	15 g	▼																	
Rimozione di controsoffittature	6 g							Z1											
Realizzazione di controsoffitti	9 g								Z1										
<b>Chiusura del Cantiere</b>	1 g	▼																	
Smobilizzo del cantiere	1 g																	Z1	
<b>LEGENDA Zona:</b>		Z1 = ZONA UNICA																	