

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	06/02/2012	06/02/2012
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	07/02/2012	07/02/2012
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	07/02/2012	07/02/2012
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	08/02/2012	08/02/2012
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	09/02/2012	09/02/2012
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	9	13	10/02/2012	22/02/2012
Sostituzione serramenti servizi igienici						
Rimozione di serramenti esterni	1	E	4	4	13/02/2012	16/02/2012
Posa di serramenti esterni	1	E	3	5	17/02/2012	21/02/2012
Rimozione controsoffitti aule e vani scala						
Rimozione di controsoffittature	1	E	4	6	23/02/2012	28/02/2012
Realizzazione di controsoffitti	1	E	7	9	29/02/2012	08/03/2012
Rifacimento copertura						
Rimozione di manto di copertura in tegole	1	E	4	6	09/03/2012	14/03/2012
Posa di manto di copertura in tegole	1	E	6	8	15/03/2012	22/03/2012
Risanamento solaio piano sottotetto						
Consolidamento del tavolato di solaio in legno	1	E	10	14	23/03/2012	05/04/2012
Realizzazione di controsoffitti	1	E	7	12	06/04/2012	17/04/2012
Ripristino intonaco soffitti, pareti interne e tinte aule						
Rimozione di intonaci interni	1	E	2	2	18/04/2012	19/04/2012
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	6	11	20/04/2012	30/04/2012
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	8	10	02/05/2012	11/05/2012
Chiusura del Cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	15/05/2012	15/05/2012

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Gennaio 2012		Febbraio 2012				Marzo 2012				Aprile 2012				Maggio 2012			
		30/01	06/02	13/02	20/02	27/02	05/03	12/03	19/03	26/03	02/04	09/04	16/04	23/04	30/04	07/05	14/05	21/05	
Area cantiere	13 g	[Gantt bar spanning from 30/01 to 20/02]																	
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	[Gantt bar from 06/02 to 06/02]																	
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	[Gantt bar from 06/02 to 06/02]																	
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche	1 g	[Gantt bar from 06/02 to 06/02]																	
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	[Gantt bar from 06/02 to 06/02]																	
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali	1 g	[Gantt bar from 06/02 to 06/02]																	
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	9 g	[Gantt bar from 06/02 to 13/02]																	
Sostituzione serramenti servizi igienici	7 g	[Gantt bar from 13/02 to 20/02]																	
Rimozione di serramenti esterni	4 g	[Gantt bar from 13/02 to 17/02]																	
Posa di serramenti esterni	3 g	[Gantt bar from 17/02 to 20/02]																	
Rimozione controsoffitti aule e vani scala	11 g	[Gantt bar from 20/02 to 03/03]																	
Rimozione di controsoffittature	4 g	[Gantt bar from 20/02 to 24/02]																	
Realizzazione di controsoffitti	7 g	[Gantt bar from 24/02 to 03/03]																	
Rifacimento copertura	10 g	[Gantt bar from 03/03 to 13/03]																	
Rimozione di manto di copertura in tegole	4 g	[Gantt bar from 03/03 to 07/03]																	
Posa di manto di copertura in tegole	6 g	[Gantt bar from 07/03 to 13/03]																	
Risanamento solaio piano sottotetto	17 g	[Gantt bar from 13/03 to 03/04]																	
Consolidamento del tavolato di solaio in legno	10 g	[Gantt bar from 13/03 to 23/03]																	
Realizzazione di controsoffitti	7 g	[Gantt bar from 23/03 to 03/04]																	
Ripristino intonaco soffitti, pareti interne e tinte aule	16 g	[Gantt bar from 03/04 to 16/04]																	
Rimozione di intonaci interni	2 g	[Gantt bar from 03/04 to 05/04]																	
Formazione intonaci interni (tradizionali)	6 g	[Gantt bar from 05/04 to 11/04]																	
Tinteggiatura di superfici interne	8 g	[Gantt bar from 11/04 to 19/04]																	
Chiusura del Cantiere	1 g	[Gantt bar from 19/04 to 19/04]																	
Smobilizzo del cantiere	1 g	[Gantt bar from 19/04 to 19/04]																	
LEGENDA Zona:		Z1 = ZONA UNICA																	