



# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	12/03/2012	12/03/2012
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	13/03/2012	13/03/2012
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	13/03/2012	13/03/2012
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	14/03/2012	14/03/2012
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	15/03/2012	15/03/2012
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	11	15	16/03/2012	30/03/2012
Sostituzione controsoffittature servizi igienici						
Rimozione di controsoffittature interni	1	E	2	4	23/03/2012	26/03/2012
Realizzazione di controsoffitti	1	E	4	4	27/03/2012	30/03/2012
Rifacimento intonaci esterni						
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	1	E	11	16	02/04/2012	17/04/2012
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	1	E	17	27	18/04/2012	14/05/2012
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	15	21	15/05/2012	04/06/2012
Sostituzione infissi esterni						
Rimozione di serramenti esterni	1	E	14	18	05/06/2012	22/06/2012
Posa di serramenti esterni	1	E	32	44	25/06/2012	07/08/2012
Rifacimento tratti di intonaco e Tinteggiature aule						
Rimozione di intonaci interni	1	E	2	2	08/08/2012	09/08/2012
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	8	13	10/08/2012	22/08/2012
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	12	16	23/08/2012	07/09/2012
Fine cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	10/09/2012	10/09/2012

**LEGENDA:**

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro





