

**Comune di TORINO**  
Provincia di TO

## **DIAGRAMMA DI GANTT**

### **Cronoprogramma dei lavori**

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

**OGGETTO:** AREA SUD CIRCOSCRIZIONI 2 – 9 - 10. INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO DELIBERA CIPE 32/2010

**COMMITTENTE:** CITTA' DI TORINO

**CANTIERE:** SMI succ. "Vico" Via Palma di Cesnola 29 , TORINO (TO)

TORINO, li 02/02/2011

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**  
(geometra ALLOA Paolo)

---

**IL COMMITTENTE**  
(DIRETTORE GENERALE VICARIO QUIRICO Ing. Gianbattista)

---

Nome attività	Durata	Marzo 2012															Aprile 2012													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
<b>Area di cantiere</b>	52 g	▼																												
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1																												
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi	1 g	Z1																												
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g		Z1																											
Smobilizzo del cantiere	1 g																													
<b>Interventi manutentivi sui cornicioni</b>	14 g	▼																												
Spicconatura di intonaci su facciate e cornicioni	4 g																		Z1											
Ripristino di cls di cornicioni e superfici esterne	4 g																			Z1										
Tinteggiatura di superfici esterne	3 g																								Z1					
Formazione intonaci (tradizionali)	3 g																								Z1					
<b>Rimozione marmi di facciata e ripristino superfici ad intonaco</b>	17 g																													
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	8 g																													
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	9 g																													
<b>Sostituzione infissi</b>	17 g	▼																												
Rimozione di serramenti esterni	7 g	Z1																												
Posa di serramenti esterni	10 g							Z1																						
<b>LEGENDA Zona:</b>																														
Z1 = ZONA UNICA																														

