

ALLEGATO "A"

Comune di Torino
Provincia di To

DIAGRAMMA DI GANTT Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI
CIRCOSCRIZIONE 7, 8 E CROCETTA
AREA EST- BILANCIO 2013
COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO
CANTIERE: VIA AQUILEIA n° 8, Torino (To)

Torino, 18/11/2013

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Responsabile Tecnico Pennazio Arch. Giovanni)

per presa visione
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
(ARCH. ISABELLA QUINTO)

Responsabile Tecnico Pennazio Arch. Giovanni
Via Bazzi, 4
10152 Torino (To)
0114426171 - 0114426177
giovanni.pennazio@comune.torino.it

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Approntamento dell'area di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	4	E	1	1	27/06/2011	27/06/2011
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	4	E	1	1	27/06/2011	27/06/2011
Rifaimento sala igienica del piano terra e 1° piano - manica lato corso Sicilia						
Rimozione di serramenti interni dei bagni	2	E	1	1	28/06/2011	28/06/2011
Rimozione delle vecchie apparecchiature igieniche	2	E	1	1	28/06/2011	28/06/2011
Rimozione diintonaci e rivestimenti interni	2	E	2	2	29/06/2011	30/06/2011
Rimozione di pavimenti interni	2	E	2	4	01/07/2011	04/07/2011
Rimozione di massetto	2	E	2	2	05/07/2011	06/07/2011
Rimozione di impianti	2	E	2	2	07/07/2011	08/07/2011
Realizzazione di impianto idrico-sanitario	2	E	8	10	11/07/2011	20/07/2011
Formazione di massetto per pavimenti interni	2	E	6	8	21/07/2011	28/07/2011
Impermeabilizzazione della sottopavimentazione	2	E	3	5	29/07/2011	02/08/2011
Formazione intonaci interni (tradizionali)	2	E	7	9	03/08/2011	11/08/2011
Posa di rivestimenti interni	2	E	9	14	12/08/2011	25/08/2011
Posa di pavimenti per interni	2	E	6	8	26/08/2011	02/09/2011
Posa di serramenti interni dei bagni	2	E	3	3	05/09/2011	07/09/2011
Tinteggiatura delle superfici interne dei bagni	2	E	3	5	08/09/2011	12/09/2011
Fornitura e posa degli apparecchi igienici (rubinetteria, vasi, vaschette di cacciata, ecc.)	2	E	4	4	13/09/2011	16/09/2011
Riparazione serramenti in legno delle aule e del vano scala corpo palestra						
Sostituzione parti in legno del serramento, sostituzione di vetri dei serramenti ove necessita	1	E	12	16	19/09/2011	04/10/2011
Posa di serramenti interni	1	E	5	7	05/10/2011	11/10/2011
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali	1	E	7	9	12/10/2011	20/10/2011
Smobilizzo del cantiere						
Smobilizzo del cantiere	4	E	2	4	21/10/2011	24/10/2011

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

- 1) = ZONA UNICA
- 2) = Sala igienica del 1° piano
- 3) = Sala igienica del piano terra
- 4) = Cortile interno

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Settimana -1		Settimana 1							Settimana 2							Settir
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Approntamento dell'area di cantiere	1 g																	
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g			Z4	1													
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g			Z4	1													
Rifacimento sala igienica del piano terra e 1° piano - manica lato	58 g																	
Rimozione di serramenti interni dei bagni	1 g			Z2	1													
Rimozione delle vecchie apparecchiature igieniche	1 g			Z2	1													
Rimozione diintonaci e rivestimenti interni	2 g			Z2		2												
Rimozione di pavimenti interni	2 g						Z2		2									
Rimozione di massetto	2 g									Z2		2						
Rimozione di impianti	2 g												Z2		2			
Realizzazione di impianto idrico-sanitario	8 g																Z2	8
Formazione di massetto per pavimenti interni	6 g																	
Impermeabilizzazione della sottopavimentazione	3 g																	
Formazione intonaci interni (tradizionali)	7 g																	
Posa di rivestimenti interni	9 g																	
Posa di pavimenti per interni	6 g																	
Posa di serramenti interni dei bagni	3 g																	
Tinteggiatura delle superfici interne dei bagni	3 g																	
Fornitura e posa degli apparecchi igienici (rubinetteria, vasi, v.	4 g																	
Riparazione serramenti in legno delle aule e del vano scala cor	24 g																	
Sostituzione parti in legno del serramento, sostituzione di vetri	12 g																	
Posa di serramenti interni	5 g																	
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali	7 g																	
Smobilizzo del cantiere	2 g																	
Smobilizzo del cantiere	2 g																	
LEGENDA Zona:																		
Z1 = ZONA UNICA																		
Z2 = Sala igienica del 1° piano																		
Z3 = Sala igienica del piano terra																		
Z4 = Cortile interno																		





