

ALLEGATO "A"

Comune di TORINO
Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI
CIRCOSCRIZIONE 7, 8 E CROCETTA
AREA EST - BILANCIO 2013
COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO
CANTIERE: CORSO NOVARA 26, TORINO (TO)

TORINO, 07/11/2013

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Responsabile Tecnico Pennazio Arch. Giovanni)

per presa visione
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA
(ARCH. ISABELLA QUINTO)

Responsabile Tecnico Pennazio Arch. Giovanni
Via Bazzi, 4
10152 Torino (To)
0114426171 - 0114426177
giovanni.pennazio@comune.torino.it

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Area di cantiere						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	12/09/2011	12/09/2011
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	13/09/2011	13/09/2011
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	14/09/2011	14/09/2011
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	15/09/2011	15/09/2011
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	15/09/2011	15/09/2011
Posa di dissuasori per piccioni						
Realizzazione di opere di posa dissuasori per piccioni	1	E	13	17	20/09/2011	06/10/2011
Fine cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	11/10/2011	11/10/2011
Idrolavaggio facciata						
Lavaggio e rimozione di residui di superfici esterne	1	E	2	4	07/10/2011	10/10/2011

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

