

# ALLEGATO "A"

Comune di Torino  
Provincia di To

## DIAGRAMMA DI GANTT Cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI  
CIRCOSCRIZIONE 7, 8 E 1 CROCETTA  
AREA EST  
BILANCIO 2013  
**COMMITTENTE:** CITTA' DI TORINO  
**CANTIERE:** Corso Sicilia 40, Torino (To)

Torino, 07/11/2013

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA  
(Responsabile Tecnico Pennazio Arch. Giovanni)

---

per presa visione  
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
(ARCH. ISABELLA QUINTO)

---

Nome attività	Durata	Settimana -1	Settimana 1							Settim	
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	
<b>FASE 1: Installazione area di cantiere</b>	1 g										
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g			Z1 1							
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	1 g			Z1 1							
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g			Z1 1							
<b>FASE 2: Rifacimento pavimentazione pianerottoli zona sbarco :</b>	13 g										
Rimozione di pavimenti interni	3 g			Z1 3							
Rimozione di massetto	2 g								Z1 2		
Formazione di massetto per pavimenti interni	4 g										
Posa di pavimenti per interni	4 g										
<b>FASE 3: Rifacimento zoccolatura in pietra</b>	11 g										
Rimozione diintonaci e rivestimenti esterni	4 g										
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	4 g										
Posa di rivestimenti esterni	3 g										
<b>FASE 4: Realizzazione nuova protezione parapetto intercapedii</b>	9 g										
Posa di rete metallica a schermare ringhiera	3 g										
verniciatura del parapetto in metallo	3 g										
Posa di traversa superiore a profilo metallico	3 g										
<b>FASE 5: Smobilizzo del cantiere</b>	1 g										
Smobilizzo del cantiere	1 g										
<b>LEGENDA Zona:</b>											
Z1 = ZONA UNICA											



