



# CITTA' DI TORINO

DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE  
**SERVIZIO GRANDI OPERE DEL VERDE**

## PROGETTO CORONA VERDE

Programma operativo regionale 2007/2013: Asse III - Attività III.1.1  
Interventi di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale nell'ambito denominato "Corona Verde".

## PARCO STURA - Lungo Stura Lazio

Cod. Opera 3954 - Cup. C13E12000280006

progettista e coordinatore  
del progetto :

arch. Pier Giorgio AMERIO

progettisti :

dott. Mario ANDRIANI  
p.a. Fabio AZZALINI  
p.a. Giovanni BESUSSO  
dott. agr. Luigi CANFORA  
arch. Ivo D'ANGELO  
geom. Mauro GRIVA  
p.i. Flavio ORLANDI

responsabile del  
procedimento:

arch. Sabino PALERMO

## PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO: Cronoprogramma dei lavori

REV.	MODIFICHE	Data allestimento	Data stampa	DISEGNATORE	ELABORATO  <b>3</b>
0					
1					
2					
3					
FILE: ESECUTIVO\Testalino 13-11.dwg					

**PARCO STURA - LUNGO STURA LAZIO - PROGETTO ESECUTIVO PERCORSO CICLO-PEDONALE**

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI		(numerazione periodi lavorativi su base mensile)												
TRATTA INTERVENTO	LAVORAZIONI	1		2		3		4		5		6		
-	Allestimento Cantiere	█												
	Preparazione Terreno													
	Demolizioni /Rimozioni		█											
	Scavi/Fresatura asfalto		█		█									
	Cordolature			█		█								
	Sottofondi			█		█	█							
	Pavimentazione Bituminosa				█		█							
	Opere a Verde/Arredi/Recinzioni													
	Segnaletica Stradale											█		
DA PARCHEGGIO I.V.E.C.O A VIA PUGLIA	Preparazione Terreno				█									
	Demolizioni /Rimozioni						█							
	Scavi/Fresatura asfalto						█		█					
	Cordolature						█		█					
	Sottofondi							█		█				
	Pavimentazione Bituminosa								█		█			
	Opere a Verde/Arredi/Recinzioni							█		█				
	Segnaletica Stradale											█		
DA VIA PUGLIA A STRADA SETTIMO	Preparazione Terreno							█						
	Demolizioni /Rimozioni							█						
	Scavi/Fresatura asfalto							█		█				
	Cordolature								█		█			
	Sottofondi									█		█		
	Pavimentazione Bituminosa										█		█	
	Opere a Verde/Arredi/Recinzioni									█		█		
	Segnaletica Stradale												█	
	Rimozione Cantiere													█