ALL.

CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI,
AMBIENTE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT

DIVISIONE SERVIZI TECNICI ED EDILIZIA PER I SERVIZI
CULTURALI - SOCIALI - COMMERCIALI

SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ISTITUTO DI RIPOSO PER LA VECCHIAIA

COPERTURE E FACCIATE
PADIGLIONI I - II - III

via San Marino 10_corso Unione Sovietica 220

IL DIRIGENTE
SETTORE RISTRUTTURAZIONI E NUOVE OPERE PER IL SOCIALE
Arch. Corrado DAMIANI

PROGETTISTA
Arch. Simona MONTAFIA

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Geom. Claudio MASTELLOTTO

COLLABORATORI
Arch. Germana BARBERIO
Geom. Claudio MASTELLOTTO

PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO

CRONOPROGRAMMA

NOME-FILE

Scala Plot 1=1

RIFERIMENTO

SCALA

REV	MODIFICHE	DATA	DISEGNATORE
0	EMISSIONE	SETTEMBRE 2010	
1			
2			
3			
4			
5			

ELABORATO

PSC-4

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX ISTITUTO DI RIPOSO PER LA VECCHIAIA - COPERTURE E FACCITE - SITO IN TORINO, VIA SAN M

TEM

N°	LAVORAZIONI	PADIGLIONE	IMPORTO LAVORAZIONI (euro)	DURATA LAVORAZIONI (giorni)	DURATA LAVORAZIONI (settimane)	IMPORTO LAVORAZIONI A SETTIMANA
						settimane
						giorni
1	INSTALLAZ.ONE DI CANTIERE E SMANTELLAMENTO			21	3	-
2	OPERE DI DEMOLIZIONE	1	13.449,12	14	2	6.724,56
3	OPERE DI DEMOLIZIONE	2	21.586,38	21	3	7.195,46
4	OPERE DI DEMOLIZIONE	3	34.254,93	21	3	11.418,31
5	OPRE VOLTE ALL'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI E AL RISANAMENTO DEI SOLAI	1	2.018,60	7	1	2.018,60
6	OPRE VOLTE ALL'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI E AL RISANAMENTO DEI SOLAI	2	4.716,60	14	2	2.358,30
7	OPRE VOLTE ALL'ELIMINAZIONE DELLE INFILTRAZIONI E AL RISANAMENTO DEI SOLAI	3	3.084,10	21	3	1.028,03
8	COPERTURA IN COPPI	1	39.700,19	28	4	9.925,05
9	COPERTURA IN COPPI	2	58.397,25	35	5	11.679,45
10	COPERTURA IN COPPI	3	99.611,19	49	7	14.230,17
11	OPERE IN PIETRA	1	6.343,72	7	1	6.343,72
12	OPERE IN PIETRA	2	5.227,35	7	1	5.227,35
13	OPERE IN PIETRA	3	9.521,88	7	1	9.521,88
14	FALDALERIE, GRONDE E OPERE IN FERRO	1	21.051,30	14	2	10.525,65
15	FALDALERIE, GRONDE E OPERE IN FERRO	2	45.794,13	28	4	11.448,53
16	FALDALERIE, GRONDE E OPERE IN FERRO	3	58.567,87	28	4	14.641,97
17	RIQUADRATURA SERRAMENTI	1	517,62	7	1	517,62
18	RIQUADRATURA SERRAMENTI	2	1.313,58	7	1	1.313,58
19	RIQUADRATURA SERRAMENTI	3	1.296,49	7	1	1.296,49
20	SERRAMENTI ABBAINI E LANTERNINI	1	12.349,35	14	2	6.174,68
21	SERRAMENTI ABBAINI E LANTERNINI	2	31.234,58	28	4	7.808,65
22	SERRAMENTI ABBAINI E LANTERNINI	3	30.265,67	28	4	7.566,42
23	IMPERMEABILIZZAZIONE TETTI PIANI	3	15.235,10	7	1	15.235,10
24	SERRAMENTI ESTERNI ECCETTO SOTTOTETTO	1	81.838,75	56	8	10.229,85
25	SERRAMENTI ESTERNI ECCETTO SOTTOTETTO	2	60.799,12	56	8	7.599,89
26	SERRAMENTI ESTERNI ECCETTO SOTTOTETTO	3	192.317,95	112	16	12.019,87
27	PULIZIA FACCIATE IN PARAMANO	1	18.345,31	14	2	9.172,66
28	PULIZIA FACCIATE IN PARAMANO	2	13.180,86	14	2	6.590,43
29	PULIZIA FACCIATE IN PARAMANO E INTONACATE	3	44.598,51	28	4	11.149,63
30	PONTEGGI	1	26.897,40	21	3	8.965,80
31	PONTEGGI	2	19.747,20	21	3	6.582,40
32	PONTEGGI	3	66.737,86	28	4	16.684,47
	TOTALE APPALTO		**1.040.000,00**			
	TOTALI SETTIMANALI					
	TOTALI PROGRESSIVI					
	SAL					

N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
giorni	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	77	84	91	98	105	112	119	126	133	140	147	154	161	168	175	182
2					6.725	6.725																				
3						7.195	7.195	7.195																		
4								11.418	11.418	11.418																
5							2.019																			
6								2.358	2.358																	
7											1.028	1.028	1.028													
8								9.925	9.925	9.925	9.925															
9										11.679	11.679	11.679	11.679	11.679												
10														14.230	14.230	14.230	14.230	14.230	14.230	14.230						
11												6.344														
12															5.227											
13																					9.522					
14												10.526	10.526													
15																11.449	11.449	11.449	11.449							
16																						14.642	14.642	14.642	14.642	
17													518													
18																				1.314						
19																										1.296
20														6.175	6.175											
21																					7.809	7.809	7.809	7.809		
22																										
23																										
24																		10.229	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229	
25																										
26																										
27																9.173	9.173									
28																									6.590	6.590
29																										
30		8.966	8.966																							8.966
31			6.582	6.582																						
32				16.684	16.684	16.684																				
TOTALI SETTIMANALI	8.965,80	15.348,20	23.296,67	23.409,03	30.904,49	9.314,06	30.897,12	23.701,46	33.022,51	22.652,53	29.376,85	23.750,75	32.094,30	25.652,20	34.851,36	34.851,36	35.908,55	35.908,55	25.775,03	27.560,37	32.980,46	32.980,46	32.980,46	31.462,25	16.852,72	
TOTALI PROGRESSIVI	8.965,80	24.314,00	47.780,67	71.189,69	101.794,38	111.008,44	141.905,55	165.607,01	198.630,02	221.282,55	250.659,40	274.410,15	306.674,45	332.326,65	367.178,00	402.029,36	437.937,91	473.846,46	499.621,49	527.180,86	560.161,32	593.141,78	626.121,24	657.583,49	674.436,21	
SAL										1						2							3			