CORSO APPIO CLAUDIO, 148	1° Mese			2° Mese			3° Mese			4° Mese			5° Mese			6° Mese			7° Mese			8° Mese		
	1÷10	11÷20	21÷30	1÷10	11÷20	21÷30	1÷10	11÷20	21÷30	1÷10	11÷20	21÷30	1÷10	11÷20	21÷30	1÷10	11÷20	21÷30	1÷10	11÷20	21÷30	1÷10	11÷20	21÷30
Tettoia																								
Delimitazione di zone pericolose																								
Realizzazione di recinzione di protezione																								
Spicconatura dell'intonaco																								
Demolizione di elementi metallici e/o di legno																								
Pulitura dell'area del cantiere																								
Preparazione di malte in genere																								
Realizzazione di muratura in mattoni alta meno di 4 mt																								
Assistenza murarie in genere																								
Intonaco esterno su elementi ad altezza minore di 3 metri																								
Solo rasatura di superfici murarie																								
Sigillature con colle, siliconi e simili																								
Fornitura e posa di portoni metallici																								
Verniciatura esterna di elementi in ferro																								
Rimozione della recinzione di protezione																								
Pulitura finale dell'area del cantiere																								

STRADA S. MARGHERITA, 109	1° Mese			2° Mese			3° Mese			4° Mese			5° Mese			6° Mese			7° Mese			8° Mese		
	1÷10	11÷20	21÷30	1÷10	11÷20	21÷30	1÷10	11÷20	21÷30	1÷10	11÷20	21÷30	1÷10	11÷20	21÷30	1÷10	11÷20	21÷30	1÷10	11÷20	21÷30	1÷10	11÷20	21÷30
Strada di accesso																								
Delimitazione di zone pericolose																								
Realizzazione di recinzione e presidi di sicurezza																								
Esecuzione di puntelli anticrollo																								
Indagini geognostiche dinamiche e statiche																								
Demolizione manuale di vecchie pavimentazioni																								
Scavo di sbancamento a mano e con macchine																								
Getto di pulizia in cls magro (battuto in cls)																								
Realizzazione di micropali																								
Preparazione di malte in genere																								
Assistenza murarie in genere																								
Realizzazione di cordolo in cemento armato																								
Rimozione di infissi esterni in legno (parapetto)																								
Scavo di sbancamento a mano e con macchine																								
Scavo a sezione ristretta a mano e con macchina																								
Demolizione di muratuta portante e mattoni																								
Esecuzione di consolidamenti della muratura																								
Realizzazione di cordolo in cemento armato																								
Realizzazione di muratura in mattoni alta meno di 4 mt																								
Rimozione di infissi esterni, cancello d'accesso																								
Esecuzione di consolidamento del pilastro in muratura																								
Sigillature con colle, siliconi e simili																								
Posa di portone metallico, cancello d'accesso																								
Riprofilatura terreno																								
Rimozione della recinzione di protezione																								
Pulitura finale dell'area del cantiere																								