

Comune di TORINO
Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONE 3, 4 E 1 CENTROAREA OVEST

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO

CANTIERE: VIA LANCIA 140, TORINO (TO)

TORINO, lì 28/10/2010

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco)

IL RESPONSABILE DEI LAVORI
DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA
Arch. Isabella Quinto

Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco
Via Bazzi, 4
10152 Torino (To)
0114426125 - 0114426177
franco.rocci@comune.torino.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	03/10/2011	03/10/2011
Organizzazione logistica	1	E	1	1	04/10/2011	04/10/2011
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	06/10/2011	06/10/2011
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	07/10/2011	07/10/2011
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	1	1	05/10/2011	05/10/2011
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	10/10/2011	10/10/2011
Rimozione di ghiaia su terrazzo	1	E	2	2	11/10/2011	12/10/2011
Rimozione di telo impermeabile	1	E	1	1	13/10/2011	13/10/2011
Rimozione della faldaleria e discese pluviali	1	E	2	4	14/10/2011	17/10/2011
Spicconatura delle murature perimetrali	1	E	3	3	18/10/2011	20/10/2011
Rifacimento intonaci	1	E	3	5	21/10/2011	25/10/2011
Realizzazione nuovo sottofondo	1	E	4	6	26/10/2011	31/10/2011
Rifacimento impermeabilizzazione	1	E	9	11	14/11/2011	24/11/2011
Posa nuova faldaleria e discese pluviali	1	E	2	4	25/11/2011	28/11/2011
Smobilizzo del cantiere	1	E	2	2	29/11/2011	30/11/2011

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

