

Comune di TORINO
Provincia di TO

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONE 3, 4 E 1 CENTRO - AREA OVEST AREA EST

COMMITTENTE: CITTA' DI TORINO

CANTIERE: VIA BALME 46, TORINO (TO)

TORINO, lì 05/10/2010

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco)

IL RESPONSABILE DEI LAVORI
DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA
Arch. Isabella Quinto

Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco
Via Bazzi, 4
10152 Torino (To)
0114426125 - 0114426177
franco.rocci@comune.torino.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
AREA CANTIERE						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	01/02/2012	01/02/2012
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	02/02/2012	02/02/2012
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	03/02/2012	03/02/2012
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	06/02/2012	06/02/2012
RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE CORNICIONE						
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	3	3	07/02/2012	09/02/2012
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	1	E	1	1	10/02/2012	10/02/2012
Rimozione di massetto	1	E	3	3	13/02/2012	15/02/2012
Formazione di massetto per coperture	1	E	2	2	16/02/2012	17/02/2012
Impermeabilizzazione di coperture	1	E	1	1	20/02/2012	20/02/2012
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	1	E	3	3	21/02/2012	23/02/2012
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	3	5	24/02/2012	28/02/2012
Fine cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	29/02/2012	29/02/2012
LEGENDA:						
Z = ZONA						
<i>Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:</i>						
1) = ZONA UNICA						
I = IMPRESA						
<i>Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:</i>						
E <Nessuna impresa definita>						

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

