

# ALLEGATO "A"

**Comune di TORINO**

Provincia di TO

## **DIAGRAMMA DI GANTT**

### **Cronoprogramma dei lavori**

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

**OGGETTO:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONE 3, 4 E 1 CENTROAREA OVEST

**COMMITTENTE:** CITTA' DI TORINO

**CANTIERE:** VIA VALGIOIE 72, TORINO (TO)

TORINO, lì 28/10/2010

#### **IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

(Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco)

---

#### **IL RESPONSABILE DEI LAVORI**

DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Arch. Isabella QUINTO

---

Responsabile Tecnico Rocci Geom. Franco

Via Bazzi, 4

10152 Torino (To)

0114426125 - 0114426177

franco.rocci@comune.torino.it

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>Area cantiere</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	02/04/2012	02/04/2012
Organizzazione logistica	1	E	1	1	03/04/2012	03/04/2012
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	04/04/2012	04/04/2012
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	05/04/2012	05/04/2012
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	06/04/2012	06/04/2012
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	1	1	10/04/2012	10/04/2012
<b>Lavorazioni</b>						
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	1	E	3	3	11/04/2012	13/04/2012
Ripristino di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti	1	E	3	3	16/04/2012	18/04/2012
Formazione intonaci esterni (tradizionali)	1	E	3	5	19/04/2012	23/04/2012
Tinteggiatura di superfici esterne	1	E	3	4	24/04/2012	27/04/2012
<b>Fine cantiere</b>						
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1	30/04/2012	30/04/2012

## LEGENDA:

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



