



**DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI
S.-INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT**

ATTO N. DD 3022

Torino, 21/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: (S 062) PNRR-MIS.M5C2-I.2.2.PIU-AZ.A30-M.S.IMP.SPORT.PASSO BUOLE, PAL.CECCHI, PISC.COLLETTA E CALCIO RUFFINI E COLLETTA, C.O.5052, CUPC12H22000020006. AFFID. INCARICO PROFESS. PER DL E CSE DEI LAVORI IN VARIANTE 2, ALLA PROGECO ENGINEERING SRL UNINOMINALE, CIG A02F2C4B00. IMPEGNO EURO 6.835,22 IVA E ONERI COMPRESI – RIDETERMINAZIONE Q.E. E CRONOPROGR. FINANZIARIO. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI – FINANZIAM. U.E.–NEXT GENERATION EU

In data 8 marzo 2022, la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 128, ha approvato il “Piano Integrato Urbano - PIÙ” relativo alla misura “Piani integrati - M5C2 - Investimento 2.2” nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall’Unione Europea- Next Generation EU, predisposto dalla Città conformemente ai criteri e ai requisiti previsti dall’art.21 del D.L. 152/2021, convertito con modificazioni con Legge 233/2021, e dal Decreto del Ministero dell’Interno - Direzione Centrale della Finanza Locale del 06/12/2021.

Il “Piano Integrato Urbano - PIÙ”, intende affrontare il tema della rigenerazione urbana a partire dal sistema bibliotecario cittadino come elemento dell’infrastruttura sociale urbana; esso si compone di 36 azioni che prevedono interventi sulle sedi delle biblioteche di quartiere e sul tessuto urbano che le ospita, agendo sulle vulnerabilità materiali e sociali, sull’eliminazione delle barriere fisiche e sociali, sulla qualità dello spazio pubblico e sui luoghi della socialità e dell’inclusione.

Con Decreto del 22 aprile 2022 della Ministra dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono stati individuati i piani urbani integrati ammessi a finanziamento secondo l’elenco allegato allo stesso Decreto, nel quale è ricompreso il “Piano Integrato Urbano – PIÙ” della Città di Torino, finanziato per l’intero importo complessivo di Euro 113.395.160,00.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 379 del 07/06/2022 è stato approvato lo schema di Atto di adesione, con il quale la Città si impegna a rispettare i termini, gli obblighi e le condizioni relativi al finanziamento, per ognuna delle 36 azioni ricomprese nel Piano Integrato.

Con la sottoscrizione in data 08/06/2022 degli atti di adesione e la successiva trasmissione al Ministero dell'Interno, la Città ha dato il via alla realizzazione del Piano.

Con Decreto del 26 giugno 2023 della Direzione Centrale per la Finanza Locale – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, si è data evidenza della ripartizione delle risorse assegnate a ciascun progetto dei PUI ammesso al finanziamento, distinguendo tra quota finanziata con risorse del PNRR e quota finanziata con risorse del Piano Nazionale Complementare, nonché degli eventuali cofinanziamenti, secondo gli Allegati n.1 e n.2 del Decreto Interministeriale del 28 aprile 2023.

Tra i diversi interventi che compongono il Piano, rientra l'azione denominata A30 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO PASSO BUOLE, PALESTRA CECCHI, PISCINE COLLETTA E CAMPI CALCIO RUFFINI E COLLETTA - CODICE OPERA, 5052 - CUP C12H22000020006 per un totale di euro 1.850.000,00, che prevede opere manutentive finalizzate alla realizzazione e adeguamento di spogliatoi, sostituzione di serramenti interni, impiantistica, recinzioni e riqualificazione delle pavimentazioni tecniche (erba sintetica, manto di gioco, etc) oltre che opere specifiche per la piscina Colletta esterna (rivestimento vasca, etc). Pertanto con la Deliberazione G.C. 128/2022, è stato approvato anche il progetto di fattibilità tecnico economica in linea tecnica.

Il progetto è stato inserito nel Programma Triennale dei LL.PP.2022-2024 di cui al D.U.P. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 marzo 2022 n. 192, esecutiva dal 15 aprile 2022 come modificato a seguito della variazione di bilancio approvata con Deliberazione Consiglio Comunale del 30.05.2022, n. 349, esecutiva dal 12.06.2022, A30 Manutenzione Straordinaria Impianto Sportivo Passo Buole, Palestra Cecchi, Piscine Colletta e Campi Calcio Ruffini e Colletta - Codice Opera 5052 - CUP C12H22000020006 per Euro 1.850.000,00 compresa IVA 22%.

Con la determinazione dirigenziale n. atto DD 4093 del 7 settembre 2022, esecutiva in pari data, si è provveduto anche a prenotare la spesa per un importo di Euro 1.850.000,00.

Con la Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 4662 del 05.10.2022, esecutiva in medesima data è stato affidato l'incarico professionale per la redazione della progettazione esecutiva (fase 1) ai sensi dell'art. 23 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori in oggetto alla Società PROGECO ENGINEERING SRL, con sede in Piazza San Francesco d'Assisi n. 2- CAP 12051 - Alba (CN), P.Iva 01219250055, per un importo totale di Euro 48.212,43, IVA e oneri compresi, come segue: Onorario Euro 37.998,45 al netto del ribasso del **20,66%** e al lordo delle ritenute di legge, oltre INARCASSA 4% per Euro 1.519,94 ed IVA 22% per Euro 8.694,04.

Il contratto sottoscritto prevedeva anche l'impegno ad eseguire le prestazioni legate all'esecuzione dei lavori (fase 2 - CIG A02F2C4B00): Direzione Lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con funzione di Direttore Lavori delle opere suddette, per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e per la redazione della Certificazione Energetica (APE), per un importo totale di Euro 77.031,91, IVA e oneri compresi, come segue: Onorario Euro 60.712,41 al netto del ribasso del **22,15%** e al lordo delle ritenute di legge, INARCASSA 4% per Euro 2.428,50 ed IVA 22% per Euro 13.891,00.

Con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 1301 del 16.03.2023, è stata impegnata la spesa di

Euro 463,58 per l'adeguamento degli oneri di cassa previdenziale alla quale è soggetta la Società PROGECO ENGINEERING SRL. e si è anche provveduto ad impegnare la spesa di Euro 300,00, per l'acquisizione dei pareri su progetti tecnici, da parte del CONI.

A seguito dell'avvio della progettazione oggetto dell'incarico, sono emersi degli ulteriori sviluppi progettuali che hanno imposto di modificare alcuni importi delle singole categorie di lavorazioni, pertanto, con determinazione dirigenziale 7745/2023 si è proceduto all'impegno della spesa di Euro 93.749,28 e contestuale affidamento della Fase 2 alla Società PROGECO ENGINEERING SRL, con sede in Piazza San Francesco d'Assisi n. 2- CAP 12051 - Alba (CN), P.Iva 01219250055.

Con lo stesso atto è stato approvato l'Ordine di attivazione all'operatore economico CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI S.COOP., impegnata la relativa spesa di Euro 1.480.619,16, confermato l'impegno dell'incentivo funzioni tecniche per Euro 18.697,67. Inoltre, è stato rideterminato il Q.E. e cronoprogramma finanziario a seguito di modifica imputazione entrata/spesa a seguito variazione esigibilità ai sensi ART.175, C.5 QUATER, LETT. E BIS D.LGS.264/2000 per Euro 704.531,17.

Con Determinazione Dirigenziale n. DD 1740 del 10 aprile 2023, esecutiva in pari data, è stata prenotata la maggiore spesa si Euro 437.788,00, quale risorsa del Fondo per l'avvio delle Opere Indifferibili (FOI) di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 52 del 02 Marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22 marzo 2023.

In virtù dell'assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili (FOI) si è provveduto ad aggiornare, in base al nuovo Cronogramma Finanziario, l'importo dell'intervento inserito nel programma triennale dei LL.PP. 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta del 17/04/2023 n. 189/23 esecutiva dal 02/05/2023 per Euro 2.287.788,00.

La suddetta spesa è finanziata dai fondi provenienti dal Ministero dell'Interno nell'ambito del P.N.R.R., Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU e del PNC, già accertati con Determinazione Dirigenziale n.

D.D. 2747 del 16/06/2022, acc.ti nn. 1922/2022, 285/2023, 130/2024, 91/2025 e 74/2026, in parte riaccertati (acc. n. 2550/2022) e con Determinazione Dirigenziale n. DD 1025 del 03/03/2023 relativamente all'importo riconosciuto per l'intervento oggetto del presente provvedimento, acc.ti n. 2994/2023, 2180/2024, 2147/2025 e 111/2026.

Richiamata la Disposizione di Servizio dell'arch. Isabella QUINTO, Direttore della Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento, in data 28 Gennaio 2022, prot. 1156, con il quale è stato individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento, la Dirigente in Staff dell'Area Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, arch. Maria VITETTA, confermata con provvedimento del Direttore di Area Ing. Roberto Cesare Crova con Prot. n. 5574 del 16/05/2024.

Considerato, che, a seguito della stipula del Contratto Prot. n. 13048 del 22.12.2023 i lavori sono stati avviati con verbale di consegna dei lavori in data 22.12.2023.

Con Determina Dirigenziale, atto n. 4743 del 08.08.2024 è stata approvata l'estensione dell'affidamento dell'incarico professionale per predisporre la redazione di una perizia di Variante in corso d'opera (**variante 1**), ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ritenuto ammissibile dal RUP ai sensi dell'art 8 c. 1 del DM 49/2018, alla Società PROGECO ENGINEERING SRL, con sede in Piazza San Francesco d'Assisi n. 2- CAP 12051 - Alba (CN), P.Iva 01219250055, già affidataria dell'incarico di progettazione esecutiva e coord. sicurezza in fase di progettazione (DD 4662/2022) e dell'incarico di direzione lavori (DD 7745/omissis2023).

Con Determinazione Dirigenziale n. DD 8697 del 20.12.2024, esecutiva in medesima data, è stata approvata la variante 1 in corso d'opera, impegnata la relativa spesa per Euro 140.098,10 (Iva 22% inclusa) e sono stati affidati i lavori alla medesima Impresa già aggiudicataria delle opere principali il CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA.

La società PROGECO ENGINEERING S.R.L. ha comunicato con nota in data 07.01.2025 la modifica della propria compagine sociale, pertanto la nuova denominazione risulta essere: **PROGECO ENGINEERING S.R.L. Uninomiale**, facente capo alla persona giuridica PROGECO GROUP S.r.l. Restano invariati tutti gli altri dati della Società, tra i quali, a mero titolo identificativo e non esaustivo, sede legale e sede operativa, dati fiscali, recapiti telefonici, ed indirizzi e-mail. Di conseguenza la fatturazione della PROGECO ENGINEERING SRL uninominale è soggetta all'applicazione della Cassa Previdenziale **INARCASSA** con **aliquota al 4%** e non più alla Cassa Previdenziale **CIPAG** con **aliquota al 5%**.

Con Determina Dirigenziale, atto n. DD 1852 del 28.03.2025 è stata approvata l'estensione dell'affidamento dell'incarico professionale per predisporre la redazione di una ulteriore perizia di Variante in corso d'opera (variante 2), ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ritenuto ammissibile dal RUP ai sensi dell'art 8 c. 1 del DM 49/2018, alla Società PROGECO ENGINEERING SRL, di cui sopra, oltre ad estendere l'incarico, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per le prestazioni di Direttore Lavori delle opere suddette, di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e per la redazione della Certificazione Energetica (APE) della variante 1. Tali estensioni non alterano la natura dell'affidamento principale, mantenendo le stesse disposizioni contrattuali e modalità esecutive di cui al contratto principale di affidamento delle prestazioni professionali di Progettazione, di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza nella fase esecutiva dei lavori stessi. Rimane anche invariato il CIG dell'affidamento.

Con determinazione dirigenziale ATTO n. DD 2514, del 28.04.2025, è stata approvata la Variante 2 e contestualmente, già in fase di perfezionamento dell'atto, è stato possibile individuare gli importi definitivi dei lavori, che sono stati comunicati al Servizio Ispettorato Tecnico, per ridefinire il corrispettivo corretto e non più presunto, relativo alle attività professionali collegate alla progettazione ed esecuzione della Variante 2, calcolate ai sensi dell'art. 24 c.8 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. n. 17/06/2016, il quale, con nota del 25.03.2025, prot. 3959, ha trasmesso i preventivi aggiornati della parcella per incarichi professionali esterni (**All. 01**), che ammontano a:

Per la **Fase 1**, Progettazione esecutiva, ribasso del -20,66% (offerto per i lavori di cui al contratto di principale ed eventuali varianti) sul preventivo di parcella redatto, che ammonta a Euro 12.786,08, ai sensi del D.M. n. 17.06.2016, per un importo complessivo di Euro 10.144,48 al lordo delle ritenute di legge, oltre INARCASSA 4% pari ad Euro 405,78 ed IVA al 22% pari ad Euro 2.321,06 per un totale complessivo di Euro **12.871,32**, IVA e oneri compresi, maturando quindi un risparmio di Euro **2.128,68** rispetto all'importo presunto di euro 15.000,00 impegnato con la determina dirigenziale, ATTO n. 1852 del 28.03.2025.

Per la **Fase 2**, Esecuzione dei lavori, relativa all'incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori della Variante 2 oltre alla redazione della Certificazione Energetica (APE), dell'AZIONE A30, PNRR M5C2 PIU, Manutenzione Straordinaria Impianto Sportivo Passo Buole, Palestra Cecchi, Piscine Colletta e Campi Calcio Ruffini e Colletta, C.O. 5052, CUP C12H22000020006, al netto del ribasso del -22,15% (offerto per i lavori di cui al contratto di principale ed eventuali varianti) sul preventivo di parcella redatto, l'incremento dovuto alle prestazioni sono pari a Euro 5.387,15 (dato da Euro 82.568,47 - Euro 73.184,45 - Euro 3.996,87) al netto del ribasso offerto e al lordo delle ritenute di legge), oltre contributo Inarcassa 4% pari ad Euro 215,49 ed IVA al 22% per Euro 1.232,58, per un totale di Euro **6.835,22**.

Con la sopracitata determinazione dirigenziale ATTO n. DD 2514, del 28.04.2025, oltre al progetto di variante, è stato approvato, anche l'Atto di Sottomissione, già impegnativo per l'Impresa esecutrice, alla quale veniva riconosciuta una proroga dei termini contrattuali di 60 giorni.

La prestazione verrà liquidata alla PROGECO ENGINEERING S.R.L. unominale, incaricata secondo le modalità indicate all'art. 8 dello schema di contratto integrativo allegato, (**All. 02**), su presentazione di fattura, previa attestazione della regolarità della prestazione da parte del Funzionario Responsabile dei lavori.

L'affidamento del suddetto incarico non comporta, ai sensi dell'art. 32, co. 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'applicazione del termine dilatorio di cui all'art. 32, co. 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mandatario, PROGECO ENGINEERING SRL unominale, per cui la stipula del relativo contratto avverrà a far data dell'esecutività del presente atto essendo già stati fatti i controlli, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2020, che hanno dato esito positivo.

Ritenuto che la spesa necessaria per la variazione contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'incarico di cui alla Fase 2, Direzione dei Lavori, a seguito a redazione di detta variante 2 trova copertura sui fondi prenotati con la citata DD 4093/2022 nell'ambito della voce "Spese tecniche in corso d'opera DL, DO, collaudi (IVA e oneri compresi)" del Quadro economico rideterminato di cui alla citata determinazione dirigenziale DD 8697/2024 del 20/12/2024, occorre ora impegnare la spesa di Euro **6.835,22** e oneri compresi come indicato nel dettaglio economico finanziario.

Si allega alla presente, la Dichiarazione Sostitutiva in merito all'individuazione del Titolare Effettivo, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231 del 2007, al D.lgs n. 125 del 2019 e al D.M. n. 55 dell'11 marzo 2022.

Dato atto che il presente provvedimento rispetta i principi generali per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016;

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, i nuovi importi contrattuali, come risultanti dai preventivi aggiornati della parcella per incarichi professionali esterni (**All. 01**), redatti per competenza dalla Divisione Ispettorato Tecnico e Vigilanza, ai sensi dell'art. 24 c.8 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. n. 17/06/2016, delle prestazioni relative alla progettazione e successiva esecuzione dei lavori della variante 2, affidate alla medesima Società PROGECO ENGINEERING S.R.L. Uninomiale, con sede in Piazza San Francesco d'Assisi n. 2- CAP 12051 - Alba (CN), P.Iva 01219250055, già affidataria, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'incarico di progettazione esecutiva e coord. sicurezza in fase di progettazione (autorizzato con DD 4662/2022) e dell'incarico di direzione lavori e coord. sicurezza in fase di esecuzione (autorizzato con DD 7745/2023).
2. di confermare, per le motivazioni indicate in narrativa, che l'estensione dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 dell'affidamento dell'incarico professionale per la redazione della variante 2 in discorso, alla Società PROGECO ENGINEERING S.R.L. Uninomiale, con sede in Piazza San Francesco d'Assisi n. 2- CAP 12051 - Alba (CN), P.Iva 01219250055, già affidatario dell'incarico di progettazione esecutiva e coord. sicurezza in fase di progettazione (DD 4662/2022), dell'incarico di direzione lavori (DD 7745/2023), è pari a Euro **12.871,32** IVA e oneri compresi, maturando quindi un risparmio di Euro **2.128,68** rispetto all'importo presunto di euro 15.000,00 impegnato con la determina dirigenziale, ATTO n. 1852 del 28.03.2025 citata in narrativa, che confluisce nella voce imprevisti e spese tecniche.
3. di impegnare, nell'ambito del Q.E. già approvato con DD 4093 del 07.09.2022, la spesa di Euro **6.835,22** IVA e oneri compresi, per lo svolgimento delle prestazioni di cui alla Fase 2, Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, utilizzando i fondi prenotati alla voce "Spese tecniche in corso d'opera" (imp 5117/2024), come indicato nel dettaglio economico finanziario;
4. di approvare l'allegato Schema di Contratto Integrativo (**All. 02**), la cui stipulazione in forma elettronica sarà disposta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 28 del "Regolamento per la disciplina dei contratti" n. 411;
5. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione della spesa che avverrà su presentazione di regolare parcella, nei termini previsti dal contratto di cui al punto 6), previa attestazione dell'avvenuta prestazione;
6. di autorizzare la proroga dei termini contrattuali di 60 giorni come già riconosciuto nell'atto di Sottomissione allegato al progetto della Variante 2 approvata con determinazione dirigenziale Atto n. DD 2514 del 28.04.2025;
7. di dare altresì atto che, ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012, il presente provvedimento non è pertinente ai presupposti per la preventiva valutazione dell'impatto economico come dichiarato nella Deliberazione della Giunta Comunale ATTO n. DEL 618 del 10.10.2023;
8. di dare atto che per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
9. di dare atto dell'inapplicabilità del termine dilatorio previsto dall'art. 32 comma 9 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i., per analogia con l'art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto trattasi di affidamento diretto, ai sensi dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

10. di dichiarare ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo allo stesso, nè in capo ai propri collaboratori, come dichiarato dagli stessi nella dichiarazione allegata alla presente

11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione telematica "Amministrazione trasparente";

12. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Dettaglio economico-finanziario

- Di impegnare la spesa complessiva di Euro **6.835,22** IVA e oneri inclusi, relativa alla fase 2, esecuzione dei lavori, utilizzando i fondi prenotati alla voce "Spese tecniche in corso d'opera" (**imp 5117/2024**) con DD 4093/2022, con la seguente imputazione:

Importi	Anno bilancio	Miss.	Progr	Titolo	Macro aggr	Capitolo e articolo	Servizio Resp	Scadenza obbl.ne
Estensione incarico "Fase 2 Variante 2" alla Società PROGECO Engineering SRL Euro 6.835,22 (IVA e oneri inclusi), (imp 5117/2024)	2025	06	01	2	02	136100 010 007	062	2025
Descrizione Capitolo e articolo	PNRR M5C2-I2.2 CUP C12H22000020006 - PIU A30 - MANUTENZIONE STRAORD. SU IMPIANTO SPORTIVO PASSO BUOLE, PALESTRA CECCHI, PISCINE COLLETTA E CAMPI CALCIO RUFFINI COLLETTA - S.R.E. IVA VEDASI CAP. 31520008 ENTRATA – SETT 62							
Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario							
U.2.02.01.09.016	Impianti Sportivi							

- Di prendere atto che l'estensione dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del D.L.gs. 50/2016 dell'affidamento dell'incarico professionale per la redazione della variante 2 alla Società PROGECO ENGINEERING S.R.L. Uninominale, di cui alla **DD 1852 del 28.03.2025** citata in narrativa, è pari a Euro **12.871,32** IVA e oneri compresi, maturando quindi un risparmio di Euro **2.128,68** rispetto all'importo presunto di euro 15.000,00 impegnato con la medesima determina dirigenziale, che confluisce nella voce imprevisti e spese tecniche (imp. 1935/2025).

- Di approvare il nuovo quadro economico e relativo cronoprogramma come segue:

	2022	2023	2024	2025	TOTALE
LAVORI IN PROGETTO					

Importo lavori ribassato	0	0	356.733,47	835.465,97	1.192.199,44
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	0	0	5.970,00	15.452,82	21.422,82
Totale importo lavori e oneri	0	0	362.703,47	850.918,79	1.213.622,26
IVA su importo lavori ribassato	0	0	78.481,36	183.802,52	262.283,88
IVA su Oneri sicurezza non sogg a rib	0	0	1.313,40	3.399,62	4.713,02
Totale IVA su lavori e oneri	0	0	79.794,76	187.202,14	266.996,90
TOTALE Opere e oneri comprensivo di IVA	0	0	442.498,23	1.038.120,93	1.480.619,16
Fondo per funzioni tecniche, 1,60% (2% x 0,80), dell'importo appalto	0	0	0	18.697,67	18.697,67
Imprevisti per opere o spese tecniche (IVA e oneri compresi)	0	0	0	64.055,53	64.055,53
Fase 1: Progettazione Progeco Engineering DD 4662/2022	14.463,73	33.748,70	0	0	48.212,43
Fase 1: Progettazione Progeco adeg. CIPAG DD 1301/2023	0	463,58	0	0	463,58
Parere CONI DD 1301/2023	0	300,00	0	0	300,00
Fase 1: Estensione Incarico Progeco per "variante 1" DD 4743/2023	0	0	0	10.733,13	10.733,13
Fase 2: DL e CSE Progeco Engineering DD 7745/2023	0	0	0	93.749,28	93.749,28
Variante 1 in corso d'opera DD 8697/24	0	0	0	114.834,51	114.834,51
IVA su Variante 1 in c.o. DD 8697/24	0	0	0	25.263,59	25.263,59
Fase 2: Estensione incarico "variante 1" prog. Progeco Engineering DD 1852/25	0	0	0	5.071,23	5.071,23
Variante 2 in corso d'opera DD 2514/25	0	0	0	113.631,55	113.631,55
IVA su Variante 2. DD 2514/25	0	0	0	24.998,94	24.998,94
Fase 1: Estensione incarico "variante 2" rettifica importo Progeco Engineering (presente atto)	0	0	0	12.871,32	12.871,32
Fase 2: Estensione incarico "variante 2" prog. Progeco Engineering (presente atto)	0	0	0	6.835,22	6.835,22
Spese tecniche in corso d'opera DL, DO, collaudi (IVA e oneri compresi)	0	0	0	11.164,78	11.164,78
Ribasso	0	0	0	22.774,23	22.774,23
Totale	14.463,73	34.512,28	442.498,23	1.562.801,91	2.054.276,15
Altro (accantonamento FOI)	0	0	0	233.511,85	233.511,85
Totale	14.463,73	34.512,28	442.498,23	1.796.313,76	2.287.788,00

Cronoprogramma finanziario	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	Totale
Stanziamento	14.463,73	34.512,28	442.498,23	1.796.313,76	2.287.788,00
Impegnato	14.463,73	34.512,28	442.498,23	1.464.807,37	1.956.281,61
Prenotato	0,00	0,00	0,00	75.220,31	75.220,31
Ribasso	0,00	0,00	0,00	22.774,23	22.774,23
Accantonamento FOI	0,00	0,00	0,00	233.511,85	233.511,85

L'intervento in oggetto è finanziato dai fondi provenienti dal Ministero dell'Interno nell'ambito del PNRR, Missione 5 Componente 2 Investimento 2.2, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU e del PNC, già accertati con determinazione dirigenziale n. DD 2747 del 16 giugno 2022, esecutiva in pari data, (acc.ti nn. 1922/2022, 285/2023, 130/2024, 91/2025 e 74/2026) e con determinazione dirigenziale n. DD 1025 del 3 marzo 2023, esecutiva in pari data, relativamente all'importo riconosciuto per la maggiore spesa, acc.ti n. 2994/2023, 2180/2024, 2147/2025 e 111/2026.

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Maria Vitetta

Ai fini del presente atto, l'Imposta di bollo è stata assolta, ex art.3 DPR 642/1972 con marche da bollo da 16,00 euro, n. del e del

CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI

DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI

SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ESTENSIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (FASE 2 DELLA VARIANTE 2), DELL'AZIONE A30 M.S. IMP. SPORT. PASSO BUOLE, PAL. CECCHI, PISC. COLLETTA E CALCIO RUFFINI E COLLETTA, C.O. 5052, CUP C12H22000020006 - CIG A02F2C4B00

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in duplice originale, tra il COMUNE DI TORINO (di seguito denominato Amministrazione), C.F. e P.I. 00514490010, ai fini di questo atto rappresentato dalla Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, Arch. Maria Vitetta, CF. OMISSIS e domiciliata per la carica in Torino, corso Ferrucci 122, a norma dell'art. 29, c.1, del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 386, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18.02.2019 (n. mecc. 2018 06449/005), esecutiva dal 04.03.2019 e alla Società PROGECO ENGINEERING SRL Uninomiale, con sede in Piazza San Francesco d'Assisi n. 2- CAP 12051 - Alba (CN), P.Iva 01219250055 nella persona dell'Ing. Corrado Ponzo (di seguito denominato Professionista), in esecuzione della Determinazione Dirigenziale ATTO n. DD del

....., che qui s'intende integralmente richiamata, si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSA

L'Amministrazione con determinazione dirigenziale ATTO N. DD 4662, del 05.10.2022, aveva affidato al Professionista suindicato l'incarico di svolgere le prestazioni correlate alle seguenti attività:

Fase 1: Progettazione Esecutiva e della Sicurezza, ai sensi dell'art. 23, c.8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'AZIONE A30 - PNRR - M5C2 PIU - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO PASSO BUOLE, PALESTRA CECCHI, PISCINE COLLETTA E CAMPI CALCIO RUFFINI E COLLETTA – CODICE OPERA 5052- CUP C12H22000020006.

Il progetto, elaborato secondo i modelli in uso alla Città, predisposti dal Sistema Gestione Qualità, forniti dal RUP, si è concluso con l'approvazione della Delibera di Giunta Comunale, Atto DEL n. 618 del 10.10.2023.

Fase 2: Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in esecuzione, dei Lavori del progetto di cui AZIONE A30 - PNRR - M5C2 PIU - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO PASSO BUOLE, PALESTRA CECCHI, PISCINE COLLETTA E CAMPI CALCIO RUFFINI E COLLETTA – CODICE OPERA 5052- CUP C12H22000020006, con funzione di Direttore dei Lavori, ai sensi del Decreto del MIT, del 07.03.2018, n. 49, Coordinatore della sicurezza in esecuzione (CSE), ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., Redazione e tenuta della Contabilità dei lavori, a misura, come richiamato all'Art. 1 del Contratto di affidamento sottoscritto per la fase 1, sopraccitato.

Con determinazione dirigenziale ATTO N. DD 1852, del 28.03.2025, era stato affidato al Professionista suindicato l'incarico di svolgere le prestazioni relative all'esecuzione dei lavori con incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della sicurezza relativi alla Variante 1, oltre all'incarico relativo alla progettazione della Variante 2 in corso d'opera.

Con determinazione dirigenziale ATTO N. DD 2514, del 28.04.2025, è stata approvata la Variante 2 in corso d'opera ed affidata l'esecuzione dei lavori all'impresa Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa.

Art. 1 – OGGETTO E MODALITA'

Con il presente contratto l'Amministrazione affida al Professionista suindicato l'incarico di svolgere le prestazioni, in estensione dell'affidamento del contratto in essere, relative all'incarico di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione della Variante 2.

Art. 2 - DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

Si rimanda all'Art. 2 del contratto principale.

Art. 3 - NORME PARTICOLARI PER L'INCARICO

Si rimanda all'Art. 3 del contratto principale.

Art. 4 - GARANZIE

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto correlate all'incarico relativo all'esecuzione dei lavori della variante 2, il Professionista ha presentato apposita garanzia definitiva per un importo pari ad Euro (riducibile del 50% ai sensi dell'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) mediante polizza n., rilasciata il....., Stipulata con la Compagnia, come previsto dall'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con la firma del funzionario, rappresentante la

Compagnia/Società di Assicurazione, con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

Art. 5 – CORRISPETTIVO PROFESSIONALE

A seguito dell'approvazione della Variante 2, avvenuta con determinazione dirigenziale ATTO N. DD 2514, del 28.04.2025, è stato possibile ridefinire il corrispettivo per le attività professionali, calcolate ai sensi dell'art. 24 c.8 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. n. 17/06/2016, con applicazione del ribasso offerto dal Professionista, come segue:

Per la **Fase 1**, relativa alla progettazione esecutiva dei lavori della Variante 2, è pari **-20,66%** (ventivirgolasessantasei) sul preventivo di parcella redatto, che ammonta a Euro 12.786,08, ai sensi del D.M. n. 17.06.2016, per un importo complessivo di Euro **10.144,48** al lordo delle ritenute di legge, oltre INARCASSA 4% pari ad Euro **405,78** ed IVA al 22% pari ad Euro **2.321,06** per un totale complessivo di **Euro 12.871,32**, mentre *****
per la **Fase 2**, relativa all'estensione dell'incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori della Variante 2 e della redazione della Certificazione Energetica (APE), dell'AZIONE A30, PNRR M5C2 PIU, Manutenzione Straordinaria Impianto Sportivo Passo Buole, Palestra Cecchi, Piscine Colletta e Campi Calcio Ruffini e Colletta, C.O. 5052, CUP C12H22000020006, al netto del ribasso del **-22,15%** (ventiduevirgolaquindici) sul preventivo di parcella redatto, che ammonta complessivamente a Euro 106.060,97 (progetto principale + Variante 1 + variante 2), ai sensi del D.M. n. 17.06.2016, pari a netti Euro 82.568,47, l'incremento dovuto alle prestazioni relative alla sola Fase 2 della Variante 2 sono pari a **Euro 5.387,15** (dato da Euro 82.568,47 - Euro 73.184,45 - Euro

3.996,87) al netto del ribasso offerto e al lordo delle ritenute di legge), oltre contributo Inarcassa 4% pari ad Euro **215,49** ed IVA al 22% per Euro **1.232,58**, per un totale di Euro **6.835,22**.

Il professionista accetta pertanto l'importo complessivo del corrispettivo calcolato non suscettibile di incrementi o decrementi.

Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare. Saranno inoltre comprese nell'importo del corrispettivo eventuali oneri per saggi, prove e sondaggi necessari per l'espletamento dell'incarico.

La spesa per l'onorario del Professionista è finanziata nell'ambito del finanziamento del progetto.

Art. 6 - ONERI ACCESSORI

Si rimanda all'Art. 6 del contratto principale.

Art. 7 – DURATA DELL'INCARICO

Si rimanda all'Art. 7 del contratto principale.

Il completamento dell'incarico è da considerarsi a collaudo eseguito che deve avvenire entro sei mesi dalla fine dei lavori documentata.

L'espletamento delle prestazioni è calcolato in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione affidante.

Art. 8 -MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

DEL CORRISPETTIVO PROFESSIONALE

Il corrispettivo professionale di cui ai precedenti articoli verrà corrisposto come segue:intero importo del corrispettivo dalla data di esecutività della determina

di approvazione da parte dell'Amministrazione del progetto di variante per i lavori dell'intervento in oggetto.

Per la fase 2, si rimanda all'Art. 8 del contratto principale.

Art. 9 – PROPRIETÀ

Si rimanda all'Art. 9 del contratto principale.

Art. 10 - NORME GENERALI

Si rimanda all'Art. 10 del contratto principale.

Art. 11 - SPESE A CARICO DEL PROFESSIONISTA

Si rimanda all'Art. 11 del contratto principale.

Art. 12 - NORME GENERALI E TRATTAMENTO DEI DATI

Si rimanda all'Art. 12 del contratto principale.

Art. 13 - RECESSO

Si rimanda all'Art. 13 del contratto principale.

Art. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si rimanda all'Art. 14 del contratto principale.

Art. 15- CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Si rimanda all'Art. 15 del contratto principale.

Art. 16 - ESECUTIVITÀ

Si rimanda all'Art. 16 del contratto principale.

Art. 17 - REGISTRAZIONE

Si rimanda all'Art. 17 del contratto principale.

LA DIRIGENTE

IL PROFESSIONISTA

DEL SERVIZIO

INCARICATO

Arch. Maria Vitetta

PROGECO ENGINEERING SRL Uninomiale

Geom. Corrado Ponzo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e

s.m.i. e norme collegate

s.m.i. e norme collegate

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Professionista dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti del presente contratto: Art. 1 (oggetto e modalità dell'incarico), Art. 2 (direttive e prescrizioni), Art. 3 (norme particolari per l'incarico), Art. 4 (corrispettivo professionale), Art. 6 (modalità di liquidazione del corrispettivo professionale), Art. 7 (durata dell'incarico), Art. 10 (spese a carico del professionista), Art. 11 (recesso), Art.12 (risoluzione del contratto), Art. 13 (risoluzione delle controversie e foro competente).

IL PROFESSIONISTA

PROGECO ENGINEERING SRL Uninomiale

Geom. Corrado Ponzo

Firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e

s.m.i. e norme collegate

NO

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 -
INVESTIMENTO 2.2 PIANI URBANI INTEGRATI [M5C2I2.2]**

CUP DELL'INTERVENTO: C12H22000020006

DENOMINAZIONE INTERVENTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPINATO SPORTIVO PASSO
BUOLE, PALESTRA CECCHI, PISCINA COLLETTA E CALCIO RUFFINI E COLLETTA, C.O. 5052,
VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON AUMENTO DEI COSTI AI SENSI DELL'ART. 106 C.1 LETT.C
DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

DICHIARAZIONE1 SULL'INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa n. 445/2000

I sottoscritti, consapevoli delle conseguenze penali di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi, ai
sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, aventi la competenza per
l'affidamento in oggetto secondo quanto indicato nell'allegato Ordine di Servizio, richiamato l'art. 47 del D.P.R.
445/2000 e consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000),

DICHIARANO

l'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, rispetto
all'oggetto del contratto e

SI IMPEGNANO

altresì, ad informare tempestivamente il Comune di Torino di ogni evento che modifichi la presente dichiarazione
informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR) Titolare del
trattamento è la Città di Torino — Piazza Palazzo di Città 1 — 10122 Torino. Per il trattamento in questione è
designato il Dirigente Arch. Eros Primo. Il Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) della Città di
Torino, è contattabile all'indirizzo mail: rpd-privacy@comune.torino.it.

Il trattamento dei dati personali è finalizzato allo svolgimento della procedura relativa al presente modulo, in
relazione alle attività previste dalle norme vigenti in merito al rapporto di lavoro con il Comune di Torino ed
all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. (artt. 6 par.1, 9 e 10
del GDPR). Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento della procedura.

I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, con modalità sia digitale che manuale, da soggetti
autorizzati. I dati saranno pubblicati ai sensi del D.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del
sito istituzionale della Città; I dati personali oggetto del trattamento verranno conservati nel rispetto delle
disposizioni di Legge o regolamento e per il tempo necessario con riguardo al rapporto di lavoro, nonché
successivamente per l'espletamento di tutti gli obblighi legali connessi o derivanti dal rapporto stesso e comunque
fino alla fine delle esigenze di tutela;

Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di
cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica (art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21).
La Città non utilizza modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22). Tutti i diritti sono
esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo ai contatti sopra indicati. In ultima istanza, oltre alle tutele previste in
sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso comunque il reclamo all'Autorità Garante della Protezione dei

Ing. Dario Berno
Geom. Corrado

Corso Ferrucci 122- 10141 Torino - tel. +39.011.011.25959 – +39.011.011. 25946- fax +39.011.011.25852
e-mail: infrastruttureperilcommercioelospo@comune.torino.it

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, pubblicati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento