

**DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI
S. EDILIZIA-SCOLASTICA**

ATTO N. DD 2943

Torino, 15/05/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' (AREA NORD - AREA EST). BILANCIO 2024 (CODICE OPERA 5206 - CUP C12B24000070004 - CIG B63C1F9BAE). OPERE SUPPLEMENTARI ART. 120 C. 1 LETT. B) D.LGS 36/2023. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO IMPRESA EDIL SPIDERWORK DI DI CRISTINA ANDREA IMPEGNO SPESA EURO 96.415,47 (IVA 22% COMPRESA). RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO. FINANZIAMENTO RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA MUTUO CASSA DD.PP. N. 2479 DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.

Premesso che:

Con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 3944 del 7 luglio 2024 (rettificata con Atto n. DD 5396 del 19.09.2024), esecutiva in pari data, ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo, è stato approvato il D.I.P. (Documento di Indirizzo alla Progettazione), redatto e sottoscritto dal Responsabile Unico del Progetto, come previsto dall'art. 41 comma 2 e dall'art. 3 dell'all. I.7 del D.lgs. 36/2023.

omissis

A seguito della Disposizione di Servizio, prot. n. 6903 in data 18 giugno 2024, del Direttore dell'Area 3, l'Ing. Roberto Cesare Crova, è stato individuato, quale Responsabile Unico del Progetto, l'E.Q con delega del Servizio Edilizia Scolastica, l'Arch. Marcello FRANCIONE.

In data 28.03.2025 prot. n. 1730 è stato conferito all'Ing. Emanuele PENNAZIO, l'incarico di Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica a decorrere dal 1° maggio 2025.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 674 del 12.11.2024, esecutiva dal 23.11.2024, è stato

approvato il progetto esecutivo delle opere di lavori di “Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici Della Città’ (AREA NORD - AREA EST)”, (CODICE OPERA 5206 - CUP C12B24000070004) ai sensi dell’art. 22, comma 1, sezione III dell’allegato I.7 del D.lgs 36/2023, per un importo di Euro 600.000,00 IVA 22 % compresa.

Con Determinazione Dirigenziale atto n. DD 8809 del 23/12/2024, esecutiva in pari data, si è provveduto ad approvare l’avviso di preinformazione e ad autorizzare l’affidamento dell’appalto mediante gara a Procedura Negoziata. Con la medesima Determinazione si è provveduto alla prenotazione dell’impegno di spesa per un importo pari ad Euro 599.923,14 (IVA 22 % compresa), approvando nuovo Q.E. e cronoprogramma finanziario.

L’intervento in oggetto è stato inserito, per l’anno 2024, nel Programma Triennale dei LL.PP. 2024-2026, di cui al D.U.P. approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2023 n. DEL 837/2023, esecutiva dal 2 gennaio 2024, al codice opera 5206 (CUP C12B24000070004) “Manutenzione straordinaria edifici scolastici della Città (AREA NORD – AREA EST) - Bilancio 2024, per un importo pari ad Euro 600.000,00 IVA compresa.

La spesa è finanziata per Euro 599.923,14 con Mutuo anno 2024 Cassa Depositi e Prestiti n.mecc. 2479 posizione 6226389/00, mentre la spesa di Euro 76,86 destinata al fondo innovazione per le attività di formazione, per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, ai sensi dell’art. 45 comma 7 del D.lgs 36/2023, trova copertura nel bilancio, negli appositi stanziamenti di spesa corrente destinati alla formazione dei dipendenti.

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 209/2024, che ha introdotto disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è risultato necessario con gli att. n. DD 1317 del 04.03.2025 e DD 1623 del 17.03.2025 modificare le modalità di affidamento dell’intervento già approvate con la suddetta determinazione atto n. DD 8809 del 23.12.2024.

Con gara a Procedura Negoziata n. 17/2025 esperita in data 16.04.2025, è risultata aggiudicataria l’Impresa EDIL.SPIDERWORK di DI CRISTINA ANDREA, con sede in via Pasquale Pastorino n. 118 R, CAP 16162 Genova, Part. IVA 02042130993, Legale Rappresentante Andrea DI CRISTINA, con un ribasso del - 20.346 %, per un importo di affidamento pari a complessivi netti € 400.527,25 (di cui € 151.319,30 per costi della manodopera), ed € 88.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22% per € 88.116,00 per un totale complessivo di 488.643,25.

Con Determinazione Dirigenziale n. 3162 del 26.05.2025, esecutiva in pari data, si è autorizzata l’esecuzione in via d’urgenza dei lavori ai sensi dell’art. 17 comma 9 D.Lgs. 36/2023, si è proceduto alla conferma dell’impegno di spesa e all’autorizzazione della stipula contratto.

Il relativo Contratto – scrittura privata Rep. n. 089 (prot. n. 8875) è stato sottoscritto dal Dirigente del Servizio e dall’affidatario in data 27.06.2025. I lavori sono stati consegnati in data 16.06.2025 come da Verbale in via d’urgenza ai sensi dell’art. 17 comma 9 del D.Lgs 36/2023 e dell’art. 3 commi 2 e 8 dell’allgato II.14 al D.Lgs 36/2023, redatto in pari data e conservato gli atti del Servizio.

A seguito dell’esito positivo dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni previste nel bando di gara, presentate dalla ditta aggiudicataria per la partecipazione alla gara e delle verifiche sui requisiti di carattere generale e speciale, con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 3247 del

29.05.2025, esecutiva in pari data, del Dipartimento Servizi Generali, Appalti ed Economato si è provveduto ad approvare la proposta di aggiudicazione e l'aggiudicazione dell'intervento in oggetto alla ditta sopracitata.

Con Deliberazione della Giunta Comunale atto n. DEL 118 del 10.03.2026, esecutiva dal 22.03.2026, si è provveduto a reimputare gli impegni di spesa relativi all'intervento in oggetto, secondo esigibilità, dall'anno 2025 all'anno 2026, pertanto sono stati approvati il nuovo Quadro Economico e il relativo cronoprogramma finanziario come meglio specificato nel dettaglio economico-finanziario.

In seguito a verifiche e controlli effettuati nel corso dei lavori è emersa la necessità di effettuare opere urgenti ed indispensabili in alcune scuole ricadenti nella zona Nord-Est oggetto dell'appalto, interventi non previsti al momento della redazione del progetto originario, ma divenuti urgenti e inderogabili. Tali opere sono necessarie per mantenere e ripristinare le condizioni di sicurezza nelle scuole e garantire regolare svolgimento delle attività didattiche.

Per quanto sopra esposto il Servizio Edilizia Scolastica ha quindi predisposto un apposito progetto di opere supplementari, rientranti nel disposto dell'art. 120 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., come meglio specificato nella Relazione Tecnica allegata al presente provvedimento,

Il gruppo di progettazione individuato con Ordine di Servizio in data 24.02.2026 pro.n. 3417, ha pertanto redatto, il progetto delle Opere Supplementari art. 120 c. 1 lett. b) D.Lgs 36/2023, oggetto del presente provvedimento, che risulta costituito dai seguenti elaborati: Elenco Elaborati, Relazione Generale, Quadro Economico, Computo Metrico Estimativo Opere, Computo Metrico Estimativo Sicurezza, Elenco Prezzi Unitario Opere, Elenco Prezzi Unitario Sicurezza, Cronoprogramma, Relazione sui Criteri Minimi Ambientali CAM, Elaborati Grafici – via Foglizzo 15 Area Nord, Elaborati Grafici – via Modena 35 Area Est, Piano di Sicurezza e Coordinamento via Foglizzo 15 Area Nord, Fascicolo Tecnico dell'opera via Foglizzo 15 Area Nord, Piano di Sicurezza e Coordinamento via Modena 35 Area Est, Fascicolo Tecnico dell'opera via Modena 35 Area Est, Piano di Manutenzione dell'opera via Foglizzo 15 Area Nord, Piano di Manutenzione dell'opera via Modena 35 Area Est (**all. da 1 a 17**) come meglio indicati nell'elenco elaborati.

La realizzazione degli interventi sopra descritti ammonta ad Euro 64.029,07 per opere al netto del ribasso di gara del – 20,346%, Euro 15.000,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso e così in totale Euro 79.029,07 oltre IVA (contenuta entro il 50% dell'importo del contratto originario pari da Euro 200.263,63 oltre IVA. Il residuo del limite del 50% è pari ad Euro 121.234,56 oltre IVA, ex art. 120 comma 1 lett. b) e comma 2 del D.Lgs 36/2023, come da Computo Metrico Estimativo allegato al presente provvedimento.

Tali opere supplementari sono giustificabili e ammissibili, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b) del D.Lgs 36/2023, non alterano l'impostazione progettuale originaria, essendo di natura complementare all'appalto in corso, rivestono carattere di urgenza sono motivate da obbiettive esigenze dell'Amministrazione e non costituiscono variante al progetto.

Le opere suddette rientrano per tipo nei disposti dell'art. 90 del D.lgs. 81/08 s.m.i., pertanto si è proceduto alla nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione, nella persona del geom. Antonio VOLPE, con l'Ordine di Servizio del 24 febbraio 2026 prot. n. 3415, che ha quindi proceduto alla redazione dell'integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Con Ordine di Servizio del 5 marzo 2026 prot. n. 4028 è stato conferito l'incarico di verifica del

Progetto Esecutivo al Responsabile Unico del Progetto, nonché Responsabile dei Lavori, l'arch. Marcello FRANCIONE, ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 36/2023, quale unico Responsabile Tecnico delle attività di verifica del progetto di cui in oggetto.

Il Progetto delle Opere Supplementari ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. b) D.Lgs 36/2023, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito positivo dal Responsabile Unico del Progetto, arch Marcello FRANCIONE, nominato dal Direttore dell' Area 3 ing. Roberto Cesare CROVA come Responsabile Tecnico delle attività di verifica, in conformità con quanto previsto dall'art. 34 comma 2 lett. d) dell'allegato I.7 del D.Lgs 36/2023, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni secondo i criteri di cui all'art. 42 comma 4 del D.lgs 36/2023 come risulta dalla validazione emessa dal medesimo in data 23.03.2026 (**all. 18**).

Trattandosi di lavori strettamente connessi alle opere in corso di esecuzione risulta opportuno e vantaggioso individuare, quale affidatario delle opere in oggetto la medesima ditta aggiudicataria delle opere principali, l'Impresa EDIL.SPIDERWORK di DI CRISTINA ANDREA poiché un cambiamento del contraente nel contempo risulterebbe impraticabile per motivi economici o tecnici e comporterebbe per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi (art. 120 comma 1. lett.b D.Lgs. 36/2023).

Si rende ora necessario provvedere all'approvazione del progetto in oggetto, al relativo impegno di spesa ed all'affidamento delle suddette opere ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 all'Impresa EDIL.SPIDERWORK di DI CRISTINA ANDREA con sede in via Pasquale Pastorino n. 118 R, CAP 16162 Genova, Part. IVA 02042130993, Legale Rappresentante Andrea DI CRISTINA, come da Atto di Sottomissione (**all. 19**) sottoscritto in data 02.04.2026 per un importo lordo di Euro 80.384,00 per opere soggette a ribasso, e quindi al netto del ribasso del -20,346% di Euro 64.029,07, oltre Euro 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed Euro 17.386,40 IVA 22% per un totale di Euro 96.415,47.

La spesa di Euro 96.415,47 (IVA 22% compresa), stimata per l'esecuzione delle Opere Supplementari rientra nel Quadro Economico dell'opera "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' (AREA NORD-EST) BILANCIO 2024" (C.O. 5206 - C12B24000070004 - CIG B63C1F9BAE). approvata con Determinazione Dirigenziale Atto n. DD 8809 del 23.12.2024, esecutiva in pari data, è finanziata con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti n.ecc. 2479 posizione n. 6226389/00. La scadenza dell'obbligazione è prevista nell'anno 2026.

La stipula del contratto per l'affidamento delle Opere Supplementari, il cui schema viene allegato al presente provvedimento (**all. 20**), sarà disposta a far data dall'esecutività del presente atto, in ottemperanza a quanto disposto dal vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Città di Torino.

Per l'esecuzione delle suddette opere si rende necessario concedere un differimento dei tempi contrattuali di 98 (novantotto) giorni naturali e consecutivi rispetto ai termini originariamente previsti.

Non si applicano i termini dilatori di cui all'art. 18 comma 3 del D.Lgs 36/2023, trattandosi di affidamento diretto.

In conseguenza dell'affidamento delle Opere Supplementari ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. B) D.Lgs 36/2023 e s.m.i. della "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DELLA

CITTA' (AREA NORD-EST) BILANCIO 2024" il quadro economico e il cronoprogramma finanziario risultano modificati come meglio descritto nel dettaglio economico-finanziario.

Il gruppo di lavoro, unitamente al RUP, dichiara ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale in capo allo stesso, con dichiarazione allegata al presente provvedimento (**all. 21**). La dichiarazione sarà aggiornata immediatamente in caso di modifiche sopravvenute, comunicando qualsiasi situazione di conflitto di interesse insorta successivamente alla dichiarazione originaria.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate il progetto di Opere Supplementari, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, nell'ambito dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' (AREA NORD-EST) BILANCIO 2024" (C.O. 5123 (C.O. 5206 - C12B24000070004 - CIG B63C1F9BAE) composto dai seguenti allegati: Elenco Elaborati (**all. 1**), Relazione Generale (**all. 2**), Quadro Economico (**all. 3**), Computo Metrico Estimativo Opere (**all. 4**), Computo Metrico Estimativo Sicurezza (**all. 5**), Elenco Prezzi Unitario Opere (**all. 6**), Elenco Prezzi Unitario Sicurezza (**all. 7**), Cronoprogramma (**all. 8**), Relazione sui Criteri Minimi Ambientali CAM (**all. 9**), Elaborati Grafici – via Foglizzo 15 Area Nord (**all. 10**), Elaborati Grafici – via Modena 35 Area Est (**all. 11**), Piano di Sicurezza e Coordinamento via Foglizzo 15 Area Nord (**all. 12**), Fascicolo Tecnico dell'opera via Foglizzo 15 Area Nord (**all. 13**), Piano di Sicurezza e Coordinamento via Modena 35 Area Est (**all. 14**), Fascicolo Tecnico dell'opera via Modena 35 Area Est (**all. 15**), Piano di Manutenzione dell'opera via Foglizzo 15 Area Nord (**all. 16**), Piano di Manutenzione dell'opera via Modena 35 Area Est (**all. 17**), Validazione (**all. 18**);
2. di approvare l'affidamento delle Opere Supplementari di cui al precedente punto 1) a favore della medesima impresa aggiudicataria delle opere principali, EDIL.SPIDERWORK di DI CRISTINA ANDREA con sede in via Pasquale Pastorino n. 118 R, CAP 16162 Genova, Part. IVA 02042130993, Legale Rappresentante Andrea DI CRISTINA, per l'importo di Euro 79.029,07 (di cui Euro 64.029,07 per opere non soggette a ribasso di gara del -20,346% ed Euro

15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22% pari ad Euro 17.386,40 (contenuto entro il 50% dell'importo del contratto originario pari ad Euro 200.263,63 oltre IVA. Il residuo del limite del 50% è pari ad Euro 121.234,56 oltre IVA), alle stesse condizioni del contratto principale e secondo le specifiche, riportate nell'allegato Atto di Sottomissione sottoscritto in data 02.04.2026 (**all. 19**). Poiché le opere supplementari rientrano nella stessa area di intervento delle opere principali, è economicamente più vantaggioso per l'Amministrazione affidarle alla stessa Impresa già affidataria del contratto principale anziché procedere all'indizione di una nuova gara di appalto. Un cambiamento del contraente nel contempo risulterebbe impraticabile per motivi economici o tecnici e comporterebbe per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi (art. 120 comma 1. lett.b D.Lgs. 36/2023).

3. di approvare il nuovo quadro economico e cronoprogramma finanziario aggiornati come meglio descritto nel dettaglio-economico finanziario;
4. di approvare, ai fini dell'esecuzione delle suddette Opere Supplementari ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. b) D.Lgs 36/2023 e s.m.i. il differimento del termine contrattuale di ultimazione dei lavori di giorni 98 (novantotto);
5. di dare atto che l'intervento è inserito, per l'anno 2024, nel Programma Triennale dei LL.PP. 2024-2026, di cui al D.U.P. approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 18 dicembre 2023 n. DEL 837/2023, esecutiva dal 2 gennaio 2024, al codice opera 5206 (CUP C12B24000070004);
6. di approvare l'allegato schema di contratto (**all. 20**) la cui formalizzazione avverrà con firma digitale tra le parti ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. a far data dall'esecutività del presente provvedimento;
7. di dare atto che, trattandosi di affidamento di opere nell'ambito di un appalto in corso, ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. b) D.Lgs 36/2023 e s.m.i., al presente affidamento non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del medesimo D.Lgs. 36/2023 s.m.i.;
8. non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3 del D.Lgs. 36/2023;
9. di impegnare la spesa di Euro 96.415,47 IVA 22% compresa, di cui Euro 64.029,07 per opere al netto del ribasso di gara del – 20,346%, Euro 15.000,00 per oneri della sicurezza ed Euro 17.386,40 per IVA 22%, come indicato nel dettaglio economico-finanziario;
10. di dare atto che l'affidatario dell'incarico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.02.2010 n. 136 e s.m.i.;
11. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto economico, come da dichiarazione allegata alla Giunta Comunale n. 674 del 12.11.2024, esecutiva dal 23.11.2024;
12. di dare atto che il Gruppo di Lavoro coinvolto nella fase di progettazione dei lavori di cui in oggetto, ha dichiarato contestualmente al Responsabile Unico del Progetto l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi della normativa vigente (**all. 21**);
13. di dare che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs.

196 del 30.06.2003 e del Regolamento (UE) 27.04.2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito dell'affidamento in oggetto;

14.di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Aperta".

15.di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

Gli allegati di cui alla presente determinazione sono conservati gli atti presso il Servizio proponente.

Dettaglio economico-finanziario

- di approvare la rideterminazione del quadro economico dei lavori di: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' (AREA NORD-EST) BILANCIO 2024” (C.O. 5206 - C12B24000070004 - CIG B63C1F9BAE). ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e relativo cronoprogramma finanziario come segue:

	ANNO 2025	ANNO 2026	TOTALE
Opere aggiudicate (IVA 22% compresa)	254.617,63	126.665,62	381.283,25
Oneri contrattuali per la sicurezza (IVA 22% compresa)	21.541,26	85.818,74	107.360,00
Totale opere e oneri sicurezza contrattuale (IVA 22% compresa)	276.158,89	212.484,36	488.643,25
Opere Supplementari (IVA 22% compresa) presente atto		78.115,47	78.115,47
Oneri Sicurezza contrattuale (IVA 22% compresa) presente atto		18.300,00	18.300,00
Totale Opere e Oneri Sicurezza contrattuale (IVA 22% compresa)		96.415,47	96.415,47
Quota incentivo 80% - Fondo Funzioni Tecniche - art. 45 c. 3 D.Lgs 36/2023 e s.m.i. (1,6%)		6.148,56	6.148,56
Quota incentivo 95% del 20% - Fondo Innovazione - art. 45 c. 6 D.Lgs 36/2023 e s.m.i. (1,6%)		1.460,28	1.460,28
Quota 5% del 20% (1,6%) Spese per attività formazione (art. 45 c. 7 D.Lgs 36/2023 e s.m.i.)		76,86	76,86
Totale incentivo		7.685,70	7.685,70
Imprevisti		3.878,20	3.878,20
Collaudo		2.401,78	2.401,78
Ribasso		975,60	975,60

Totale complessivo	276.158,89	323.841,11	600.000,00
--------------------	------------	------------	------------

Cronoprogramma finanziario	ANNO 2025	ANNO 2026	TOTALE
Stanziamiento	276.158,89	323.841,11	600.000,00
Impegnato	276.158,89	316.508,67	592.667,56
Prenotato		6.279,98	6.279,98
Ribasso		975,60	975,60
Spese attività di formazione		76,86	76,86

- di approvare la spesa di Euro 96.415,47 (IVA 22% compresa) a favore della medesima impresa aggiudicataria delle opere principali EDIL.SPIDERWORK di DI CRISTINA ANDREA con sede in via Pasquale Pastorino n. 118 R, CAP 16162 Genova, Part. IVA 02042130993, Legale Rappresentante Andrea DI CRISTINA sopra citata, per un importo di Euro 79.029,07 (di cui Euro 64.029,07 per opere non soggette a ribasso di gara del -20,346% ed Euro 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22% pari ad Euro 17.386,40 (contenuto entro il 50% dell'importo del contratto originario pari ad Euro 200.263,63 oltre IVA. Il residuo del limite del 50% è pari ad Euro 121.234,56 oltre IVA), ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, dando atto che saranno utilizzate le voci ribasso di gara opere principali;
- di impegnare la spesa di Euro 96.415,47 (IVA 22% compresa), stimata per l'esecuzione delle opere supplementari contenute entro il 50% dell'importo del contratto originario, finanziato con Mutua Cassa Depositi e Prestiti n.mecc. 2479 posizione n. 6226389/00, utilizzando i fondi prenotati con la citata DD 8809/2024 alla voce "ribasso di gara" (impegni 23780/2024 – 23808/2024 – 23802/2024) secondo la seguente imputazione:

Importo	Anno Bil.	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo Articolo	e Servizio Resp.	Scadenza Obbligazione
Opere Supplementari. (IVA 22%)								

compresa) € 6.249,24 Oneri Sic. Supplementare (IVA 22% compresa) €. 1.197,39 imp. 23780/24								
Tot. € 7.446,63	2026	04	01	2	02	126100 003 001	031	31.12.2026
Descrizione capitolo e articolo	SCUOLE MATERNE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA – SETTORE 031							
Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario							
U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO							

Importo	Anno Bil.	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo e Articolo	Servizio Resp.	Scadenza Obbligazione
Opere Supplementari (IVA 22% compresa) €. 28.121,57 Imp. 23808/2024 Oneri Sic. Supplementare (IVA 22% compresa) €. 7.914,69 Imp. 23808/2024								
Tot. € 36.036,26	2026	04	02	2	02	128400 003 002	031	31.12.2026
Descrizione capitolo e articolo	SCUOLE SECONDARIE – MANUTENZIONE STRAORDINARIA – SETTORE 031							
Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario							
U.2.02.01.09.003	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO							

Importo	Anno Bil.	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo e Articolo	Servizio Resp.	Scadenza Obbligazione
Opere Supplementari								

22% compresa) €. 9.187,92 Imp. 23802/2024								
Tot. € 52.932,58	2026	12	01	2	02	153200002001	031	31.12.2026
Descrizione capitolo e articolo	ASILI NIDO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA – S.R.E. IVA - SETTORE 031 – R.IVA							
Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario							
U.2.02.01.09.017	FABBRICATI AD USO SCOLASTICO							

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Emanuele Pennazio