Nome attività	Durata	Settimana -1	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5	Settimana 6	Settimana 7	Settimana 8	Settimana 9	Settimana 10	Settimana 11	Settimana 12	Settimana 13	Settimana 14
		-3 -2 -1	1 2 3 4 5 6	7 8 9 10 11 12 13	14 15 16 17 18 19 20	21 22 23 24 25 26 27	28 29 30 31 32 33 34	35 36 37 38 39 40 41	42 43 44 45 46 47 48	49 50 51 52 53 54 55	56 57 58 59 60 61 62	63 64 65 66 67 68 69	70 71 72 73 74 75 76	77 78 79 80 81 82 83	84 85 86 87 88 89 90	91 92 93 94 95 96 97	98
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE	82 g															
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g		Z1													
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1 g	Z1														
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g															
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1 g		Z1													
Montaggio e smontggiodel ponteggio metallico fisso	8 g			Z1										Z1		
Smobilizzo di cantiere	2 g														Z1	
DISFACIMENTO E RIMOZIONI (AMIANTO)	24 g															
Predisposizione di confinamenti per operazioni di bonifica	11 g				Z1											
Rimozione di tubazioni in cemento-amianto	1 g							Z1								
Rimozione di pannelli in qlasall contenenti amianto nei seramenti esterni	3 g						Z1									
Rimozione di pannelli contenenti amianto nei seramenti interni	3 g							Z1								
OPERE INTERNE	19 g															
Applicazione su serramenti interni ed esterni di pannelli di tamponamento isolanti	10 g										Z1					
Tinteggiatura di superfici interne	5 g												Z1			

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA