TAV.	Cronoprogramma
data 15/06/10	scala

PROGETTISTI :

arch. Pierpiorgio AMERIO

ing. Flavio AQUILANO

arch. Remuccio CAPETANI

p.a. Giovanni FESUSSO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Claudio LAMBERTI

IL PROGETTISTA COORDINATORE
dott. Paolo MEGLIETTA

CRONOPROGRAMMA PARCO SPINA 4

	DESCRIZIONE LAVORO (tempo utile 532 giorni naturali consecutivi)	n° sett	I				II				III				IV				V				VI				VII				VIII				IX				X				XI			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Allestimento cantiere		T																																											
999	Disallestimento cantiere																																													
	OS24																																													
	Movimenti terra																																													
9	**modulazioni plano-altimetriche (+ dopo muretti)**					NS	E	O																																						
10	cratere area giochi (+ dopo muretti)						S																																							
11	rilevato per anastilosi					S	S																																							
	Opere di pavimentazione																																													
4	demolizione pavimentazione esistente			T																																										
21	scavi per pavimentazioni (dopo nera e bianca)																													EN	SO															
23	formazione sottofondi																													E	E	O	O	S	S	N										
24	fornitura e posa cordoli																															E	E	O	O	S	S	N								
27	massetto per autobloccanti in cls																																												E	S
28	fornitura e posa autobloccanti																																													E
25	massetto per pavimentazione in getto																																					N	E	O	O	S	S			
26	fornitura e stesa pastina fotocatalitica																																					N	E	O	O	S	S			
22	scavo area ludica																								S																					
29	sottofondo pavimentazione area ludica																																				S									
48	pavimentazione in premiscelato (post posa giochi)																																													
47	pavimentazione in gomma antitrauma (post posa giochi)																																													
	Opere a verde (prevale la stagione agronomica)																																													
8	formazione di prato (apporto terra agraria)										S	E	N	O																																
43	formazione di prato (semina)																																													
44	formazione di prato con zolle erbose																																													
38	fornitura e piantamento alberi																																													
40	fornitura e piantamento arbusti																																													
41	fornitura e piantamento tappezzanti																																													
42	fornitura e piantamento rampicanti																																													
45	fornitura e posa elementi salva-prato																																													
	Arredi ed attrezzature varie																																													
51	fornitura e posa panchine																																											N	E	
52	fornitura eposa cestini																																													
46	fornitura e posa giochi bimbi																																											S	S	
49	fornitura e posa portali multisport																																											O	O	
54	fornitura e posa dissuasori e transenne																																													
50	tracciamento campi attività sportive																																													
	Lavori complementari e di finitura																																													
55	diserbi e lotta obbligatoria infestanti										T																				T															
	Tracciamenti																																													
12	tracciamenti vari viabilità										SO	NE																																		
	OG6																																													
	Opere da terrazziere																																													
13	polifora per illuminazione pubblica										O	O	N	N	E	E	S	S																												
14	polifora per illuminazione decorativa																		O																											
15	polifora allacciamento irrigazione e chiosco																		O																											
16	polifora impianto fotovoltaico																			O																										
	Opere impiantistiche idrauliche																																													
17	scavo smaltimento acque bianche														N	N	E	E	S	O																										
18	rete condotte acque bianche (compr.fontanelle)															N	N	E	E	E	E	O	O	O	S	S	S																			
19	scavo smaltimento acque nere																						E	S	N	O																				
20	rete condotte acque nere																						E	S	S	N	O	O																		
32	scavo impianto di irrigazione (dopo t.a. 40cm)														S	E	O	N																												
33	cavidotti impianto irrigazione (dopo t.a. 40cm)															S	E	O	N																											
39	rete condotte impianto irrigazione (contestuale al piantamento)																																													
34	forniture elettriche impianto irrigazione																		T																											
36	scavo adduzione a fontanelle e punti acqua																											O																		
37	rete condotte fontanelle e punti acqua																													O																
	OG12																																													
	Bonifiche																																													
2	Ripper per vagliato compattato			T																																										
3	scavo preliminare perimetrale			T																																										
5	movimenti di terra preliminari			SO	EN																																									
6	fornitura e posa tello per capping			SO	OE	EN																																								
7	fornitura e stesa terro-ghiaioso per capping (cm 60)				S	S	O	O	E	E	N																																			
	OG1																																													
	Capriate Porcheddu																																													
	Demolizioni																	O	O	O	O																										
	Opere strutturali																				O	O	O	O	O	O																					
	Opere di finitura																										O	O	O	O	O	O	O	O													
	Opere di lattoneria																																		O	O											
	Opere di impermeabilizzazione																																				O	O	O								
	Opere elettriche e fotovoltaico																																				O	O	O	O							
	Pavimentazioni																																													
	Torre piezometrica																																							O	O					
	Demolizioni																																									O	O	O	O	O
	Risanamento strutture in c.a.																																													
	Opere di finitura																																													
	Opere da fabbro																																													
	Pavimentazioni																																													
	Muro confine																																													
	Demolizioni																																													
	Ripristini strutture murarie																																													
	Opere di finitura																																													
	Opere da fabbro																																													
	Muricci fronte Dock's Dora																																								S	O				
	Scavi																																										S	O		S
	Opere strutturali																																													
	Reinterri																																													
	Opere di finitura																																													
	Muricci Area adulti																																													
	Scavi																		S	S																										
	Opere strutturali																				S	S	S	S	S	S	S																			
	Reinterri																												S	S																
	Opere di finitura																														S	S	S	S												
	Muricci Area adolescenti																																													
	Scavi																																													
	Opere strutturali																																													
	Reinterri																																													
	Opere di finitura																																													
	Muricci Area socializzazione																																													
	Scavi																														E	E														
	Opere strutturali																																E	E	E	E										
	Reinterri																																				E	E								
	Opere di finitura																																						E	E	E	E				
	Muricci Area fronte giochi																																													
	Scavi																								S	S																				
	Opere strutturali																										S	S	S	S																
	Reinterri																															S	S	S												
	Opere di finitura																																	S	S	S	S	S								
	Anastilosi Porcheddu																																								S	S				
	Scavi																																													
	Opere strutturali in c.a.																																										S	S	S	S
	Opere in acciaio																																													
	Reinterri																																													
	Opere di finitura																																													
	Anastilosi Traliccio																																													
	Scavi															S	S																													
	Opere strutturali in c.a.																		S	S	S	S	S	S	S	S																				
	Opere in acciaio																										S	S	S																	
	Reinterri																													S	S															
	Opere di finitura																															S	S	S	S											
	Strutture ombreggianti																																								T	T	T	T		
	Scavi																																													

Cronoprogramma.dwg 18/06/2010 11.56.40