Mercato FORONI	MESE 1	MESE 2	MESE 3	MESE 4	MESE 5	MESE 6	MESE 7	MESE 8	MESE 9	MESE 10	MESE 11	MESE 12
FASI E LAVORAZIONI												
AREA DI CANTIERE												
posa di recinzione												
protezione alberi												
baracca uffici												
baracca mensa/spoglaitoio												
baracca attrezzi												
wc												
FASE 0 (mercato provvisorio)												
recinzione tipo Orsogrill												
demolizione e scavi												
basamento precari												
cavidotti e impianti												
formazione nasi e posa cordoli												
reinterri e sottofondi												
pavimentazione e segnaletica												
spostamento precari e attiv. impianti												
spostamento operatori												
FASE 1 Baltea/Monte Rosa												
recinzione tipo città di Torino												
recinzione tipo Orsogrill e cancelli												
demolizioni e scavi												
fognature												
cavidotti e impianti												
formazione nasi e posa cordoli												
reinterri e sottofondi												
pavimentazione												
segnaletica e arredo urbano												
attivazione impianti												
spostamento operatori e cantiere												
FASE 2 piazzetta Cerignola												
recinzione tipo città di Torino												
recinzione tipo Orsogrill e cancelli												
demolizioni e scavi												
cavidotti e impianti												
fognature												
illuminazione pubblica												
formazione nasi e posa cordoli												
reinterri e sottofondi												
pavimentazione												
segnaletica e arredo urbano												
attivazione impianti												
spostamento operatori e cantiere												

Mercato FORONI	MESE 13	MESE 14	MESE 15	MESE 16	MESE 17	MESE 17	MESE 19	MESE 20
FASI E LAVORAZIONI								
FASE 3 **Candia/Santhià**								
recinzione tipo città di Torino								
recinzione tipo Orsogrill e cancelli								
demolizioni e scavi								
cavidotti e impianti								
fognature								
formazione nasi e posa cordoli								
reinterri e sottofondi								
pavimentazione								
segnaletica e arredo urbano								
attivazione impianti								
spostamento operatori e cantiere								
FASE 4 **naso Santhià/piazza Bottesini**								
recinzione tipo città di Torino								
recinzione tipo Orsogrill e cancelli								
protezione alberi								
demolizioni e scavi								
cavidotti e posa impianti								
reinterri e sottofondi								
basamenti wc								
posa cordoli								
posa alberi								
pavimentazione e segnaletica								
posa wc								
attivazione impianti								
spostamento operatori e cantiere								
FASE 5 **ripristino mercato provvisorio**								
recinzione new jersy								
transenne e nastro bianco/rosso								
eliminazione pali								
reinterri e sottofondi								
pavimentazione e segnaletica								
SMANTELLAMENTO CANTIERE								
rimozione baracche								
protezione alberi e ripristino verde								
smantellamento recinzioni								