CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI
DIVISIONE MANUTENZIONI EDIFICI COMUNALI

ATTO N. DD 4823 **Torino, 06/08/2026**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: S.030. MANUTENZUIONE STRAORDINARIA E BONIFICA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2025 (CUP C12H25000720004, CIG B96D225B0A). APPROVAZIONE PROGETTO OPERE SUPPL. E VARIANTE AI SENSI ART. 120 COMMI 1 LETT. B), 2, 5 E 7 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. AFFID. LAVORI IMPRESA FRATELLI PISTOCCHI SRL, IMP. SPESA E. 31.076,01 IVA COMPR. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI. AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO. RIDETERMINAZIONE Q.E. E CRON. FINANZIARIO. FINANZIAM. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2025 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° DEL 690/2025.

Il patrimonio della Città comprende numerosi immobili dislocati sul territorio urbano, destinati ad ospitare uffici comunali e altre funzioni istituzionali, che necessitano periodicamente di interventi di manutenzione straordinaria, normalizzazione, adeguamento antincendio, messa in sicurezza e bonifica.

Nel corso della consueta attività di monitoraggio e mappatura dei materiali nocivi presenti presso gli edifici in capo alla Divisione Manutenzioni Edifici Comunali è stata riscontrata la presenza di amianto nel mastice fermavetro dei serramenti metallici del Centro Polifunzionale denominato “E15” sito in Corso Cincinnato 115, costruito nei primi anni ’70 del secolo scorso.

Con Disposizione di Servizio del Direttore dell’Area 3 e del Dipartimento Manutenzioni e Servizi Tecnici, l’Ing. Roberto Cesare Crova, in data 21 ottobre 2025, Prot. 14665, ha nominato Responsabile Unico del Progetto dei lavori di cui trattasi l’arch. Eros PRIMO, Dirigente della Divisione Manutenzioni Edifici Comunali.

Con Determinazione Dirigenziale n° DD 6897 del 3 novembre 2025 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) redatto dal Responsabile Unico del Progetto, arch. Eros Primo, ai sensi dell’art. 3 dell’allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023 propedeutico all’avvio delle attività di progettazione per i lavori di “Manutenzione straordinaria e bonifica edifici municipali anno 2025” (CUP C12H25000720004), nel quale, stante l’urgenza di eseguire i lavori, si è stabilito di procedere

direttamente alla redazione ed approvazione del progetto esecutivo che assolve il precedente livello di progettazione, ai sensi dell'art. 41, comma 5 del D.Lgs. 36/2023.

I suddetti lavori di "Manutenzione straordinaria e bonifica edifici municipali anno 2025" (CUP C12H25000720004, CIG B96D225B0A), risultando di importo inferiore ad Euro 150.000,00, non sono stati inseriti nel Programma Triennale dei LL.PP. della Città di Torino, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Il Responsabile Unico del Progetto, in data 11 novembre 2025, prot. n. 15926, ha affidato l'incarico di Progettazione Esecutiva delle opere in oggetto, ai sensi dell'art. 41 comma 8 del D.lgs. 36/2023 e All. I.7 - Sez. III, ad un gruppo di lavoro composto da personale interno della Divisione Manutenzioni Edifici Comunali, dipendenti della Città di Torino.

Compatibilmente alla disponibilità economica, il gruppo di lavoro incaricato ha redatto il progetto esecutivo dei lavori in parola che prevede l'esecuzione delle opere di bonifica e sostituzione dei serramenti dei locali che ospitano la biblioteca denominata "Punto di lettura Cognasso", ubicata presso il sopra citato Centro Polifunzionale di Corso Cincinnato.

Con deliberazione della Giunta Comunale n° DEL 745 del 12 dicembre 2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 22, sezione III dell'allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023, per un importo complessivo pari a Euro 180.000,00 IVA compresa.

La suddetta spesa, come risulta dal quadro economico e dal relativo cronoprogramma finanziario approvati con la citata deliberazione di approvazione del progetto esecutivo n. DEL 745/2025, è finanziata tramite applicazione dell'avanzo di amministrazione anno 2025 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° DEL 690 del 24 novembre 2025.

Con determinazione dirigenziale n° DD 9066 del 30 dicembre 2025, a seguito di Trattativa Diretta sulla piattaforma di approvvigionamento digitale MePa di cui alla RDO n. 5849421, ai sensi degli artt. 25 e 50 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è stata disposta l'aggiudicazione immediatamente efficace dei lavori in favore dell'impresa FRATELLI PISTOCCHI SRL, con sede in Torino – strada del Drosso n. 128/26 - CAP 10135, P.IVA 09733210018, Legale rappresentante: Antonio Pistocchi, che ha offerto un ribasso del 12,00% sull'importo a base di gara per un importo di aggiudicazione pari a 115.576,46, di cui Euro 105.772,61 per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 9.803,85 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara, oltre Euro 25.426,82 per IVA 22 %, per un totale complessivo di Euro 141.003,28.

Con medesima determinazione dirigenziale n° DD 9066/2025 è stato approvato il nuovo quadro economico dell'opera e il relativo cronoprogramma finanziario, è stata impegnata la spesa complessiva di Euro 143.083,28 ed è stata prenotata la spesa rimanente pari a Euro 36.916,72.

In data 6 febbraio 2026 è stato stipulato il contratto d'appalto del 9 febbraio 2026, n° di Repertorio 030.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. DEL 118 del 10 marzo 2026, immediatamente eseguibile, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2025 e la contestuale variazione al bilancio di previsione 2025-2027 e 2026-2028, in esito al quale sono stati confermati il quadro economico dell'opera e il relativo cronoprogramma finanziario già approvati con la citata determinazione dirigenziale n. DD 9066/2025.

Con determinazione dirigenziale n. DD 2168 del 13 aprile 2026 è stato:

- approvato l'affidamento diretto mediante piattaforma di approvvigionamento digitale MePA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, 48 comma 3 e dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, del servizio tecnico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di "Manutenzione straordinaria e bonifica edifici municipali anno 2025" (CUP C12H25000720004) affidando tale servizio allo studio associato LEV STUDIO con sede in via del Pino n. 96 – 10064 Pinerolo (TO) - P.IVA 07111090010 nella persona dell'ing. Luca Giorda per un importo di aggiudicazione pari ad Euro 4.330,00 comprensivo di € 166,54 per inarcassa 4% oltre Euro 952,60 per IVA 22% per un totale di Euro 5.282,60;
- impegnata la somma di Euro 5.282,60 per l'affidamento dell'incarico professionale di cui sopra e rideterminato il quadro economico dell'opera ed il relativo cronoprogramma finanziario.

La consegna definitiva dei lavori all'impresa è avvenuta con apposito verbale in data 11 maggio 2026 con ultimazione prevista per il giorno 7 settembre 2026.

Successivamente all'avvio dei lavori è emersa la necessità di realizzare alcune modifiche del contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e s.m. e i., per la realizzazione di opere supplementari (commi 1 lett. b e 2 del citato articolo) non inserite nel progetto appaltato nonché per l'esecuzione di alcune opere in variante ai sensi dei commi 5 e 7 rispetto al medesimo progetto. Le opere supplementari da eseguire nei locali del "Punto Lettura Cognasso" sito in corso Cincinnato 115 e non previste nel progetto originario, comprendono:

- rimozione del controsoffitto esistente in doghe metalliche e del soprastante strato isolante in fibre artificiali vetrose previa campionatura per la classificazione del rifiuto ai fini dello smaltimento, carico, trasporto e smaltimento ad impianto di trattamento autorizzato dei materiali rimossi nel rispetto della classificazione dei rifiuti regolamentata dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006);
- incapsulamento permanente di fibre d'amianto (lato rivolto verso i locali) dei pannelli esistenti disposti, in corrispondenza delle murature d'ambito, a tamponatura degli spazi tra le nervature del solaio prefabbricato;
- fornitura e posa in opera di controsoffitto modulare ispezionabile costituito da pannelli in lana di roccia rispondenti ai CAM (Criteri Ambientali Minimi);
- fornitura e posa di zoccolino battiscopa in gomma omogenea termoplastica a superficie liscia;
- tinteggiatura con smalto satinato delle pareti dei locali ad esclusione della sala saggistica e dei servizi igienici;
- rilascio delle certificazioni che attestano la qualità e la corretta posa dei materiali impiegati.

Le opere in variante consistono invece in lavorazioni previste nel progetto esecutivo e non realizzate relative alla fornitura e posa dei davanzali in pietra di Luserna e di alcune tende oscuranti a lamelle in lega di alluminio.

Con Disposizione di Servizio del Direttore dell'Area 3, Ing. Roberto Cesare Crova di cui al prot. n. 11341 del 10 luglio 2026, è stato incaricato delle attività di verifica del progetto delle opere supplementari e di variante di cui trattasi l'Arch. Eros Primo, Dirigente della Divisione Manutenzioni Edifici Comunali.

I tecnici della Divisione Manutenzioni Edifici Comunali hanno quindi elaborato il progetto per la realizzazione dei suddetti interventi, oggetto di approvazione col presente provvedimento, costituito dai seguenti elaborati: Relazione generale e quadro economico (all. 1), Schema di contratto (all. 2); Computo metrico estimativo (all. 3), Elenco prezzi unitari (all. 4), Analisi Nuovi Prezzi (all. 5), elaborato grafico (all. 6).

Tale progetto è stato verificato con esito positivo e validato secondo i criteri di cui all'art. 42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. come da attestazione agli atti del Dirigente della Divisione Manutenzioni Edifici Comunali arch. Eros Primo, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni dell'art. 42 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative vigenti, applicabili al progetto, come da allegato Atto di Validazione (all. 7).

L'importo delle opere supplementari di cui all'art. 120 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., determinato applicando ai prezzi di contratto ed ai nuovi prezzi il ribasso di gara del 12,00%, ammonta a Euro 30.196,00 oltre IVA e risulta ammissibile ai sensi dell'art. 120 comma 2 del sopra citato decreto in quanto l' incremento è contenuto entro il 50% del contratto originario (50% di 115.576,46 pari ad Euro 57.788,23) da cui risulta un residuo del limite del 50% di Euro 27.592,23.
L'importo delle opere in variante di cui all'art. 120 commi 5 e 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i comportano una diminuzione dell'importo contrattuale di Euro 4.723,86 oltre IVA in quanto sono previste opere in diminuzione di pari importo.
Gli interventi supplementari e di variante, da contabilizzare a misura secondo quanto previsto nell'appalto in corso, comportano pertanto complessivamente un aumento dell'importo contrattuale di Euro 25.472,14 al netto del ribasso di gara del 12,00%, senza ulteriori oneri della sicurezza rispetto a quelli già previsti nel contratto principale, oltre ad IVA 22% per Euro 5.603,87, per un totale complessivo di Euro 31.076,01.

La maggiore spesa di Euro 31.076,01, relativa alle opere oggetto del presente provvedimento, trova copertura nel quadro economico dell'opera rideterminato con la citata DD 2168/2026 e finanziato tramite applicazione dell'avanzo di amministrazione anno 2025 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° DEL 690/2025, attingendo ai fondi disponibili alle voci "imprevisti opere e importi a disposizione per revisione prezzi e premio di accelerazione", "incarichi professionali" e "ribasso di gara".

Considerata la natura delle opere, che sono strettamente connesse ai lavori previsti in appalto, risulta opportuno ed economicamente vantaggioso per l'Amministrazione individuare quale affidataria, alle stesse condizioni ed in prosecuzione del contratto principale, l'impresa FRATELLI PISTOCCHI SRL con sede in Torino – strada del Drosso n. 128/26 - CAP 10135, P.IVA 09733210018, Legale rappresentante: Antonio Pistocchi, già aggiudicataria dell'appalto principale.

L'impresa, interpellata in tal senso, ha confermato la propria disponibilità all'esecuzione delle opere supplementari e delle opere in variante con Atto di Sottomissione del 7 luglio 2026 (all. n. 8), e si è dichiarata disponibile ad eseguire le opere sopra descritte per un importo aggiuntivo di Euro 25.472,14 al netto del ribasso di gara del 12,00%, senza necessità di prevedere ulteriori oneri della sicurezza rispetto a quelli già previsti nel contratto principale, oltre ad IVA 22% per Euro 5.603,87, per un totale complessivo di Euro 31.076,01.
I lavori saranno liquidati interamente a misura, come disposto nel Capitolato Speciale d'Appalto dell'opera principale.

Per l'esecuzione delle suddette opere si rende necessario concedere un differimento dei tempi contrattuali di cinque giorni naturali e consecutivi rispetto ai termini originariamente previsti, pertanto la nuova data di ultimazione dei lavori viene fissata per il giorno 12 settembre 2026.

La stipula del contratto per l'affidamento in oggetto, il cui schema è allegato al progetto di opere supplementari approvato con il presente provvedimento (all. 2), sarà disposta a far data dall'esecutività del presente atto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. art 27 c 4 del

Regolamento per la Disciplina dei Contratti n. 411 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°DEL 730/2024 del 2 dicembre 2024, esecutiva dal 29 dicembre 2024.

Con il presente provvedimento occorre pertanto ora:

- approvare il citato progetto di opere supplementari e opere in variante redatto ai sensi dell'art. 120 commi 1 lett. b), 2, 5 e 7 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.
- affidare i lavori ed impegnare il relativo importo in favore dell'impresa FRATELLI PISTOCCHI SRL per la realizzazione di dette opere;
- concedere un differimento dei tempi contrattuali di cinque giorni naturali e consecutivi rispetto ai termini originariamente previsti;
- rideterminare il quadro economico dell'opera, finanziata per Euro 180.000,00 con applicazione dell'avanzo di amministrazione anno 2025 applicato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n° DEL 690/2025 ed il relativo cronoprogramma finanziario, come riportati nel successivo dettaglio economico-finanziario.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visti gli artt. 182, 183 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 3 del D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
- Richiamato il principio contabile della gestione finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

1. di attestare che l'affidamento delle opere supplementari e di variante oggetto del presente provvedimento rientra fra le competenze attribuite ai Dirigenti di Settore dall'art. 7 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti n° 411, vigente all'epoca dell'affidamento dei relativi affidamenti principali;

2. di approvare, ai sensi dell'art. 120 commi 1b), 2, 5 e 7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che integralmente si richiamano, il progetto di opere supplementari ed opere in variante da eseguirsi nell'ambito degli interventi di "Manutenzione straordinaria e bonifica edifici municipali anno 2025" (CUP C12H25000720004, CIG B96D225B0A). Tale progetto, che si compone degli elaborati dettagliatamente indicati in narrativa (all.1÷6), prevede opere supplementari per un importo pari ad Euro 30.196,00 oltre IVA, rientranti nel limite del 50% dell'importo contrattuale, con un residuo del limite del 50% pari ad Euro 27.592,23 oltre IVA. Il progetto prevede inoltre opere in variante che comportano una diminuzione dell'importo contrattuale di Euro 4.723,86 oltre IVA in quanto sono previste

opere in diminuzione di pari importo;

3. di approvare, per le ragioni esposte in premessa che qui integralmente si richiamano, l'affidamento delle opere supplementari ed in variante di cui al precedente punto 2) all'impresa FRATELLI PISTOCCHI SRL, con sede in Torino – strada del Drosso n. 128/26 - CAP 10135, P.IVA 09733210018, (legale Rappresentante Antonio Pistocchi), per un importo di Euro 25.472,14 al netto del ribasso di gara del 12,00% (senza la necessità di implementare gli oneri della sicurezza rispetto a quelli già previsti nel contratto principale) oltre ad IVA 22% per Euro 5.603,87, per un totale complessivo di Euro 31.076,01, come da allegato atto di sottomissione del 7 luglio 2026 (all. 8) sottoscritto dal legale rappresentante che si dichiara disposto ad eseguire le suddette opere alle stesse condizioni del contratto principale. Tali opere saranno contabilizzate a misura;

4. di dare atto che i lavori di "Manutenzione straordinaria e bonifica edifici municipali anno 2025" (CUP C12H25000720004, CIG B96D225B0A), risultando di importo inferiore ad Euro 150.000,00, non sono stati inseriti nel Programma Triennale dei LL.PP. della Città di Torino, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

5. di dare atto che, trattandosi di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 55 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di cui all'art. 18 comma 3, lett. d) del medesimo decreto e che pertanto la stipula del contratto relativo all'affidamento dei lavori di cui sopra sarà disposta in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 27 c. 4 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti n° 411, a far data dall'esecutività del presente provvedimento;

6. di impegnare la spesa di euro 31.076,01 relativa alle predette opere supplementari ed in variante come riportato nel dettaglio economico-finanziario;

7. di concedere un tempo aggiuntivo di cinque giorni naturali e consecutivi ai tempi contrattuali originariamente previsti necessari per l'esecuzione delle suddette opere supplementari. I lavori dovranno pertanto avere termine entro il giorno 12 settembre 2025;

8. di rideterminare il quadro economico dell'opera e relativo cronoprogramma finanziario come riportato nel dettaglio economico-finanziario;

9. di dare atto che:

- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- la maggiore spesa per la realizzazione delle opere previste nel progetto di modifica rientra nel quadro economico dell'opera e trova copertura finanziaria mediante l'utilizzo dei fondi prenotati con la citata determinazione dirigenziale n° DD 9066/2025;
- per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19/12/2012 il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di preventiva valutazione di impatto economico, come risulta dal documento allegato alla citata deliberazione della Giunta Comunale n°mecc. 2020 02821/030 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento (UE) 27.04.2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito dell'affidamento in oggetto;

- la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Dettaglio economico-finanziario

1. di approvare la spesa per l'affidamento delle opere supplementari e di variante di cui al punto 2) del dispositivo che trova capienza sui fondi già prenotati con determinazione dirigenziale n. DD 9066/2025, finanziati tramite applicazione dell'avanzo di amministrazione anno 2025 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° DEL 690 del 24 novembre 2025, come segue:
   - euro 31.076,01 per opere supplementari (interamente riferito a lavori, non essendo previsto un incremento degli oneri della sicurezza), affidate all'impresa FRATELLI PISTOCCHI SRL, con sede in Torino – strada del Drosso n. 128/26 – CAP 10135, P.IVA 09733210018, (legale Rappresentante Antonio Pistocchi), alla voce "imprevisti" sull'impegno 28593/2025 per Euro 10.761,89, alla voce "incarichi professionali" sull'impegno 28594/2025 per Euro 2.717,40 e alla voce "ribasso di gara" sull'impegno 28595/2025 per Euro 17.596,72.

con le seguenti imputazioni:

Importo	Anno Bilan.	Miss.	Progr.	Titolo	Macro aggr.	Capitolo e articolo	Serviz. Resp.	Scad. Obblig.
€ 31.076,01 per opere di cui 10.761,89 (imp 28593/25) 2717,40 (imp 28594/25) 17596,72 (imp 28595/25)	2026	01	01	2	02	108500002008	030	2026
Descrizione capitolo e articolo	APPLICAZIONE AVANZO INVESTIMENTI 741 - ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - settore 030							
Conto Finanziario n°	Descrizione Conto Finanziario							
U.2.02.01.09.999	BENI IMMOBILI N.A.C.							

2. di approvare il nuovo quadro economico dell'opera ed il relativo cronoprogramma finanziario, rideterminati come segue:

OPERE:	TOTALE (imputazione anno 2026)	
Opere soggette a ribasso (OG1 e OG12)	€ 105.772,61	a1
Oneri per la sicurezza	€ 9.803,85	a2
totale opere contratto principale	€ 115.576,46	A

opere in variante art. 120 c. 5 e c. 7 d.Lgs. 36/2023 (presente atto)	€	- 4.723,86	b1
opere supplementari art. 120 c. 1 b) e c. 2 d.Lgs. 36/2023 (presente atto)	€	30.196,00	b2
totale opere contratto aggiuntivo	€	25.472,14	B
Totale opere (a1+b1+b2)	€	131.244,75	
Totale oneri per la sicurezza (a1)	€	9.803,85	
totale compl. contr. princ + contr. aggiunt. (A+B)	€	141.048,60	A+ B
Somme a disposizione:	€		
I.V.A. (22%) su opere edili contr. principale (A)	€	25.426,82	c1
I.V.A. (22%) su opere edili contr. aggiuntivo (B)	€	5.603,87	c2
totale I.V.A.		31.030,69	C
Incentivo progettazione - coeff. riduzione 0,80			
- 80% fondo per le funzioni tecniche (art. 45 c.3 D.Lgs. 36/2023)	€	1.664,00	d1
- 20% del fondo per l'innovazione (art. 45 c.5 D.Lgs. 36/2023)	€	416,00	d2
totale incentivo progettazione	€	2.080,00	D
Imprevisti opere e importi a disposizione per revisione prezzi e premio di accelerazione (IVA compresa)	€	558,11	E
Incarichi professionali (IVA compresa)	€	0,00	F
Incarico CSE – LEV STUDIO – Ing. L. Giorda IVA e Inarcassa comprese (DD 2168/2026)	€	5.282,60	G
Ribasso	€	0,00	H
totale somme a disposizione (I= C+D+E+F+G+H)	€	38.951,40	I
TOTALE COMPLESSIVO (L=A+B+I)	€	180.000,00	L

Cronoprogramma finanziario	2026 euro

Stanziamento	180.000,00
Impegno	179.441,89
Prenotato	558,11
Ribasso	0,00

di dare atto che la spesa è finanziata per euro 180.000,00 tramite applicazione dell'avanzo di amministrazione anno 2025 approvato con la sopra citata delibera n° DEL 690/2025.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Eros Primo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ALL._01_MS_E_BONIFICA_2025_VAR_E_UUOO_REL.GEN_Q.E.-signed.pdf.p7m
2. ALL._02_MS_E_BONIFICA_2025_VAR_E_UUOO_SC-signed.pdf.p7m
3. ALL._03_MS_E_BONIFICA_2025_VAR_E_UUOO_CME-signed.pdf.p7m
4. ALL._04_MS_E_BONIFICA_2025_VAR_E_UUOO_EPU-signed.pdf.p7m
5. ALL._05_MS_E_BONIFICA_2025_VAR_E_UUOO_APU-signed.pdf.p7m
6. ALL._06_MS_E_BONIFICA_2025_VAR_E_UUOO_ELAB.GRAF.-signed.pdf.p7m
7. ALL._07_VALIDAZIONE.pdf
8. ALL._08_ATTO_DI_SOTTOMISSIONE.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento